

PRIMLJENO

22. 07. 2022

KOSOVSKA 48

25000 SOMBOR

PIB: 112882985

Matični broj: 21760072 Registarski broj:

Telefon: 025330971

Račun: 325-9500700192148-28

Operator: IRENA

Račun-otpremnica br. 22-RN001000035

Objekat: VELEPRODAJA
KOSOVSKA 28A SOMBOR

Datum izdavanja računa: 21.07.2022

Mesto izdavanja računa: SOMBOR

Datum prometa dobara: 20.07.2022

Mesto prometa dobara: SOMBOR

Dokument:

Šifra partnera: 00030

PP SOMBOR D.O.O.

25000 SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1

PIB: 100274287 Mat.br.: 08064911 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000113	ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE ZALIVNOG SISTEMA U ZARKOVCU		KOM	1,000	1.730.926,25	0,00	20%	0,00	1.730.926,25

Ukupan iznos sa PDV: 1.730.926,25

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
21.07.2022	RN001000035	1.730.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plaćeno po avansnom računu						
09.06.2022	RA001000006	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 1.730.926,25
Iznos PDV: 0,00
Vrednost sa PDV: 1.730.926,25
Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 730.926,25

VALUTE PLAĆANJA:

0,00 valuta 21.07.2022 model: 97 poziv na broj: 252202001-00030-000035
730.926,25 valuta 05.08.2022 model: 97 poziv na broj: 252202001-00030-000035

NAPOMENA:

PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV
Račun je izdat u skladu sa članom 37i 42 Zakona o PDV-u i punovazan je bez pečata i potpisa.
Nacin plaćanja Bezgotovinski
Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo kamatu shodnu zakonskim propisima.
U slučaju spora nadležan je sud u Somboru.
Zahvaljujemo se svim klijentima koji blagovremeno izmiruju svoje obaveze.
Veza ponuda 25.22
Dana 01.07.2022. godine po navedenoj ponudi plaćen iznos 700.000,00 rsd

Odgovorno lice: , , tel.

Branislav V.
(fakturisao)



(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

Jovan Marinković
(primio)



Mesto i datum: Sombor, 20.07.2022. godine

Investitor: **PP SOMBOR DOO, VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1, SOMBOR, PIB: 100274287; MB: 08064911****OBRAČUN RADOVA**

R.B.	OPIS	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
A.	PRIKLJUČNI 1kV KABLOVSKI VOD				
1.	Iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije, dimenzija 0,4x1,2m, u kompletu sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima po postavljanju instalacija, u kompletu sa isporukom i postavljenjem, prilikom zatrpavanja, opomenske trake i plastičnih GAL štitnika, prema detalju u grafičkoj dokumentaciji	m	800	500.40	400,320.00
2.	Isporučka i polaganje u prethodno iskopani rov elektroenergetskih kablova PP00-A 4x70mm ²	m	735	993.75	730,406.25
3.	Isporučka i polaganje u prethodno iskopani rov elektroenergetskih kablova PP00-A 4x150mm ²	m	100	1,750.00	175,000.00
4.	Isporučka i polaganje optičkog univerzalnog kabela 8x9/125um-OS2,FRNC-LS0H, proizvodnje Schrack.	m	800	238.00	190,400.00
5.	Isporučka i polaganje okiten creva fi 40mm	m	0	180.00	0.00
6.	Pocinkovane trake tipa Fe/Zn 25x4mm	m	0	300.00	0.00
7.	Ukrsni komad traka/traka	kom	10	200.00	2,000.00
8.	Ukrsni komad traka/uže	kom	2	200.00	400.00
9.	Bakarno uže tipa 25RPM	m	4	350.00	1,400.00
10.	Radovi na povezivanju kablova sa suvim otvaranjem i uvezivanjem.	kom	4	5,500.00	22,000.00


11.	Slobodnostojeći poliesterski razvodni orman tipa KS 80x80 dimenzija 760x820mm, stepena zaštite IP54, kataloški broj GA388 20, u kompletu sa postoljem tipa F, proizvođača "Rasina" ili slično sa potrebnom opremom	kom	2	60,000.00	120,000.00
12.	Ispitivanje električnih instalacija i efiksnosti sistema zaštite i izrada Izveštaja o ispitivanju	kompl	2	4,500.00	9,000.00
13.	Ispitivanje instalacija uzemljivača i izrada Izveštaja o ispitivanju	kompl	1	15,000.00	15,000.00
14.	Priključenje objekta na napon i puštanje u rad, u kompletu sa izradom Zapisnika	kompl	1	5,000.00	5,000.00
15.	Projektna dokumentacija	kom	1	60,000.00	60,000.00
PORESKA OSNOVICA:					1,730,926.25
PDV:					
UKUPAN IZNOS:					1,730,926.25

PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA
(Izvođač radova)



NADZORNI ORGAN
(Investitor)




datum overe:

FIRMA – NAZIV ELECTROGROUP ITS DOO SOMBOR		INVESTITOR – NAZIV PP SOMBOR	GRAĐEVINSKI DNEVNIK	P
KOSOVSKA 48		VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1	.a dan: 17.07.2022. godine	
SOMBOR		SOMBOR	Investicioni objekat:	
			Mesto: ZARKOVAC	1
Ravno vreme	SMENA: od 07:00 do 15:00od ____do ____ukupno_8h_ SMENA: od ____do ____od ____do ____ukupno____ SMENA: od ____do ____od ____do ____ukupno____	C° U časovima _____ C° U časovima _____ C° U časovima _____	Vreme _____ Stanje puteva _____	
	Broj časova na nenormiranim radovima	% ispunjenja dnevnog plana	Vodostanje _____ u _____čas_____	
RADNICI NA RADU				
Sve ukupno Od toga radnika			ISKOP KABLOVSKOG ROVA	
2				
U R A D U				
GRAĐEVINSKA SREDSTVA	PREVOZNA SREDSTVA			
Naziv Kom.	Naziv Kom.			
MATERIJAL ČIJI NEDOSTATAK USPORAVA GRADNJU				
Vrsta materijala	Od kada nedostaje			
IZVOĐAČ IZVOĐAČ RADOVA M. Bilježnik 1901 i 1902				
SASTAVIO: P.T.				
INVESTITOR				

FIRMA – NAZIV	INVESTITOR – NAZIV							GRADEVNIŠKI DNEVNİK									
ELECTROGROUP ITS DOO SOMBOR								Na dan: 19.07.2022. godine									
KOSOVSKA 48	VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1							Investicioni objekat:									
SOMBOR	SOMBOR							Mesto: ZARKOVAC									
Radno vreme	SMENA: od 07:00 do 15:00od do ukupno SMENA: od do od do ukupno							C° U časovima C° U časovima Stanje puteva									
	SMENA: od do od do ukupno							Vodostanje u čas									
RADNICI NA RADU		% ispunjenja dnevnog plana		ISKOP KABLOVSKOG ROVA													
Sve ukupno	Od toga radnika				Polaganje u kabla PP00-A 4x70mm ²												
2						Polaganje kabela PP00-A 4x150mm ²											
U R A D U						Polaganje optičkog univerzalnog kabela 8x9/125um-OS2,FRNC-LSOH											
						NASIPANJE ROVA, POSTAVLJANJE STITNIKA											
						NASIPANJE, NABIJANJE ZEMLJE, POSTAVLJANJE SIGNALNE TRAKE											
GRAĐEVINSKA SREDSTVA		PREVOZNA SREDSTVA		POTPUNO NASIPANJE ROVA													
Naziv	Kom.		Naziv		Kom.												
MATERIJAL ČIJI NEDOSTATAK USPORAVA GRADNJU																	
Vrsta materijala				Od kada nedostaje													
IZVOĐAČ				SASTAVIO:				IZVOĐAČ RADODAJINO M. <i>[Signature]</i>				INVESTITOR: <i>[Signature]</i>					



FIRMA – NAZIV		INVESTITOR – NAZIV		GRADEVINSKI DNEVNIK		P	
ELECTROGROUP ITS DOO SOMBOR		PP SOMBOR		Na dan: 20.07.2022. godine			
KOSOVSKA 48		VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1		Investicioni objekat:			
SOMBOR		SOMBOR		Mesto: ZARKOVAC		3	
Radno vreme		SMENA: od 07:00 do 15:00 od do		C° U časovima		Vreme	
		SMENA: od do		C° U časovima		Stanje puteva	
		SMENA: od do		C° U časovima		Vodostanje u čas	
RADNICI NA RADU		MONTAZA RAZVODNOG ORMANA					
Sve ukupno Od toga radnika		POSTAVLJANJE UKRSNI KOMADA					
2		RADOVI NA POVEZIVANJU KABLOVA, UVEZIVANJE					
U R A D U							
GRADEVINSKA SREDSTVA		EVOZNA SREDSTVA					
Naziv	Kom.	Naziv	Kom.				
MATERIJAL ČIJI NEDOSTATAK USPORAVA GRADNJU							
Vrsta materijala		Od kada nedostaje					
SASTAVIO:		IZVOBAČ RADOVA: M. M.		INVESTITOR:			



[illegible]