

[illegible]

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1													
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
228	➡	3.4.1.3.4.1 围堰筑岛、钢板桩施工/ Cofferdam island, sheet piling construction / Формирање загата, подграђивање талпама	60ed	23/10/31	23/12/30								
229	➡	3.4.1.3.4.2 既有老桥拆除/ Demolition of the existing old bridge / Рушење постојећег старог моста	40ed	23/12/30	24/2/8								
230	➡	3.4.1.3.4.3 试桩/ Test pile / Пробни шип	21d	23/3/27	23/4/22								
231	➡	3.4.1.3.4.4 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо	45ed	24/2/8	24/3/24								
232	➡	3.4.1.3.4.5 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр	50d	24/2/29	24/4/26								
233	➡	3.4.1.3.4.6 墩柱、墩帽、桥台、垫石施工/ Construction of piers, pier caps, abutments, pedestals / Извођење средњих стубова, клупи за лежишта, крајњих стубова, квадера	50d	24/3/23	24/5/25								
234	➡	3.4.1.3.4.7 钢桁梁原位拼装（含支架搭设）/ Steel truss girders on site assembly (including the setting up of support) / Монтажа решеткастих носача на градилишту (укључујући постављање	160ed	24/6/3	24/11/10								
235	➡	3.4.1.3.4.8 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	35ed	24/11/10	24/12/15								
236	➡	3.4.1.4 新建Km82+159.77空间刚构铁路桥 (Km82+125.886~Km82+181.647)/ Newly built Km82+159.77 gallery railway bridge (Km82+125.886~Km82+181.647) / Новоизграђена	270d	22/8/11	23/8/31								
237	➡	3.4.1.4.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	22/8/11	22/9/14								
238	➡	3.4.1.4.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/8/11	22/9/14								
239	➡	3.4.1.4.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/8/11	22/9/14								
240	➡	3.4.1.4.4 桥梁施工Bridges	240d	22/9/14	23/8/31								
241	➡	3.4.1.4.4.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21ed	22/9/14	22/10/5								
242	➡	3.4.1.4.4.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо	60ed	22/10/13	22/12/12								
243	➡	3.4.1.4.4.3 地系梁施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних	60ed	22/11/22	23/1/21								
244	➡	3.4.1.4.4.4 墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих стубова	50d	23/2/1	23/4/1								
245	➡	3.4.1.4.4.5 顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоче	75d	23/4/3	23/7/4								
246	➡	3.4.1.4.4.6 挡墙施工/ Wing walls construction / Извођење крилних зи	43ed	23/7/4	23/8/16								
247	➡	3.4.1.4.4.7 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	15ed	23/8/16	23/8/31								
248	➡	3.4.1.5 涵洞culvert / Пропуст	130d	22/7/1	22/12/30								
249	➡	3.4.1.5.1 82+639.61涵洞/ Km82+639.61 culvert / Пропуст на Km82+63	78ed	22/10/13	22/12/30								
250	➡	3.4.1.5.2 83+567.31涵洞/ Km83+567.31 culvert / Пропуст на Km83+56	90d	22/7/1	22/10/13								
251	➡	3.4.1.6 路基工程/ Subgrade project / Пројекат доњег строја	330d	22/7/1	23/9/29								
252	➡	3.4.1.6.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	22/7/1	22/8/4								
253	➡	3.4.1.6.2 图纸批复Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1								
254	➡	3.4.1.6.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4								
255	➡	3.4.1.6.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	330d	22/7/1	23/9/29								
256	➡	3.4.1.6.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пр	315d	22/7/1	23/9/12								
257	➡	3.4.1.6.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	330d	22/7/1	23/9/29								
258	➡	3.4.1.6.4.3 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темел	330d	22/7/1	23/9/29								
259	➡	3.4.1.6.4.4 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	220d	22/7/1	23/5/24								
260	➡	3.4.2 电力电气工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	307d	23/9/1	24/11/2								
261	➡	3.4.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	60d	23/9/30	24/2/9								
262	➡	3.4.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne r	40d	24/2/1	24/3/20								
263	➡	3.4.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regula	55d	24/8/31	24/11/2								

第 8 页 共 55 页

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
264	➡	3.4.2.4 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110kV	48d	23/9/1	23/10/26								
265	➡	3.4.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC радови	180d	24/3/30	24/10/31								
266	➡	3.4.3.1 SS工程/ Signaling works/ CC радови	180d	24/3/30	24/10/31								
267	➡	3.4.3.1.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/3/30	24/7/19								
268	➡	3.4.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/7/19	24/9/26								
269	➡	3.4.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	24/8/23	24/10/31								
270	➡	3.4.3.2 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	180d	24/3/30	24/10/31								
271	➡	3.4.3.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/3/30	24/7/18								
272	➡	3.4.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/7/19	24/9/26								
273	➡	3.4.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/3/30	24/7/18								
274	➡	3.4.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с	60d	24/8/23	24/10/31								
275	➡	3.5 鲁门卡站 (Km84+043.75) / Rumenka station (Km84+043.75) / Станица Руменка (Km84+043.75)	680d	22/7/1	25/3/26								
276	➡	3.5.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	262d	22/7/1	23/7/12								
277	➡	3.5.1.1 征地和房屋拆除, 见附件Land expropiation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће,	30d	22/7/1	22/8/4								
278	➡	3.5.1.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4								
279	➡	3.5.1.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4								
280	➡	3.5.1.4 车站施工Station	232d	22/8/5	23/7/12								
281	➡	3.5.1.4.1 进站道路/ Access roads / Приступни путеви	45d	22/8/5	22/9/26								
282	➡	3.5.1.4.2 房屋建筑/ Building construction / Високоградња	60d	22/9/27	23/2/6								
283	➡	3.5.1.4.3 车站标志/ Station signs / Знакови у станици	30d	22/11/1	23/2/6								
284	➡	3.5.1.4.4 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	100d	23/2/8	23/6/12								
285	➡	3.5.1.4.5 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи к	80d	23/4/5	23/7/12								
286	➡	3.5.1.4.6 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / TK и CC продори доњег строја	100d	23/2/8	23/6/12								
287	➡	3.5.1.4.7 路基/ Subgrade / Доњи строј	150ed	23/2/1	23/7/1								
288	➡	3.5.2 电力电气工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	443d	23/6/14	25/3/26								
289	➡	3.5.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	60d	23/7/13	23/9/20								
290	➡	3.5.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne r	40d	24/3/2	24/4/17								
291	➡	3.5.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regula	50d	24/8/31	24/10/28								
292	➡	3.5.2.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	52d	23/6/14	23/8/12								
293	➡	3.5.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstal	90d	23/9/18	24/3/5								
294	➡	3.5.2.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	30d	23/8/23	23/9/26								
295	➡	3.5.2.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske	358d	23/9/21	25/3/26								
296	➡	3.5.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC ра	517d	23/2/1	25/2/14								
297	➡	3.5.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	273d	23/2/1	24/2/27								

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1													
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
305	➡	3.5.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	23/9/11	24/2/27								
306	➡	3.5.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	90d	24/5/18	24/8/31								
307	➡	3.5.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/5	24/2/27								
308	➡	3.5.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equiprment/ Тестирање с	60d	24/10/5	25/2/14								
309	➡	3.6 鲁门车站 (Km84+043.75) ~克萨彻站 (Km90+407,不含) 2023.8.31/ Rumenka station (Km84+043.75) ~Kisač station (Km90+407, not including) / Станица Руменка (Km84+043.75) ~ Станица Кисач (Km90+407, не	736d	22/7/1	25/6/5								
310	➡	3.6.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	559d	22/7/1	24/9/2								
311	➡	3.6.1.1 既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа посто	0d	22/7/1	22/7/1								
312	➡	3.6.1.2 Km84+809公路上跨铁路立交桥/ Km84+809 overpass bridge / Надвожњак на Km84+809	251d	22/11/1	23/10/30								
313	➡	3.6.1.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	22/11/1	23/2/6								
314	➡	3.6.1.2.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/11/1	23/2/6								
315	➡	3.6.1.2.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/11/1	23/2/6								
316	➡	3.6.1.2.4 桥梁施工Bridges	221d	23/2/7	23/10/30								
317	➡	3.6.1.2.4.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21d	23/2/7	23/3/4								
318	➡	3.6.1.2.4.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо	20d	23/3/6	23/3/28								
319	➡	3.6.1.2.4.3 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр	45d	23/3/29	23/5/25								
320	➡	3.6.1.2.4.4 墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ	60d	23/5/9	23/7/17								
321	➡	3.6.1.2.4.5 盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова	80d	23/6/13	23/9/13								
322	➡	3.6.1.2.4.6 预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр	15d	23/9/14	23/9/30								
323	➡	3.6.1.2.4.7 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	30ed	23/9/30	23/10/30								
324	➡	3.6.1.2.4.8 Km84+809铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of Km84+809 railway overpass with a local road / Спајање железничког надвожњака на Km84+809 са локалним путем	40d	23/9/13	23/10/30								
325	➡	3.6.1.2.4.8.1 路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање,	20ed	23/9/13	23/10/3								
326	➡	3.6.1.2.4.8.2 路面施工（含标线）/ Pavement construction (including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући	10ed	23/10/3	23/10/13								
327	➡	3.6.1.2.4.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут	16ed	23/10/14	23/10/30								
328	➡	3.6.1.3 Km89+315.15公路上跨铁路立交桥/ Km89+315.15 overpass bridge / Надвожњак на Km89+315.15	413d	23/2/22	24/9/2								
329	➡	3.6.1.3.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	23/2/22	23/3/28								
330	➡	3.6.1.3.2 图纸批复Approval of drawings	30d	23/2/22	23/3/28								
331	➡	3.6.1.3.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	23/2/22	23/3/28								
332	➡	3.6.1.3.4 桥梁施工Bridges	383d	23/3/29	24/9/2								
333	➡	3.6.1.3.4.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21d	23/3/29	23/4/25								
334	➡	3.6.1.3.4.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо	20d	23/4/26	23/5/20								
335	➡	3.6.1.3.4.3 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр	45d	23/11/22	24/3/16								
336	➡	3.6.1.3.4.4 墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ	60d	24/2/29	24/5/14								
337	➡	3.6.1.3.4.5 盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова	80d	24/4/4	24/7/11								
338	➡	3.6.1.3.4.6 预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр	15d	24/7/12	24/7/29								
第 10 页 共 55 页													

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1													
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
365	➡	3.6.1.4.4.9.1 路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање,	20d	23/6/14	23/7/6								
366	➡	3.6.1.4.4.9.2 路面施工（含标线）/ Pavement construction (including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући	10d	23/7/7	23/7/18								
367	➡	3.6.1.4.4.9.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут	10d	23/8/29	23/9/8								
368	➡	3.6.1.5 涵洞culvert / Пропуст	180d	23/2/1	23/9/6								
369	➡	3.6.1.5.1 86+748.33涵洞/ Km86+748.33 culvert / Пропуст на Km86+74	90d	23/2/1	23/5/24								
370	➡	3.6.1.5.2 89+790.89涵洞/ Km89+790.89 culvert / Пропуст на Km89+79	90d	23/5/25	23/9/6								
371	➡	3.6.1.6 新建路基/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	320d	22/7/1	23/9/18								
372	➡	3.6.1.6.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	30d	22/7/1	22/8/4								
373	➡	3.6.1.6.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4								
374	➡	3.6.1.6.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4								
375	➡	3.6.1.6.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	320d	22/7/1	23/9/18								
376	➡	3.6.1.6.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пр	300d	22/7/13	23/9/6								
377	➡	3.6.1.6.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	250d	22/9/9	23/9/6								
378	➡	3.6.1.6.4.3 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темел	250d	22/9/21	23/9/18								
379	➡	3.6.1.6.4.4 声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера	90d	23/2/13	23/6/5								
380	➡	3.6.1.6.4.5 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	100d	22/7/13	22/11/5								
381	➡	3.6.1.6.4.6 鲁门卡站牵引变电工程/ Rumenska station traction substation project / Пројекат вучне подстанице станице Руменка	45d	22/7/1	22/8/22								
382	➡	3.6.2 电力电气工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	588d	23/2/24	25/6/5								
383	➡	3.6.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	50d	23/9/19	23/11/16								
384	➡	3.6.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne r	40d	24/3/2	24/4/17								
385	➡	3.6.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regula	45d	24/8/31	24/10/22								
386	➡	3.6.2.4 克萨彻分区所房建主体工程/Main building works of Kisač TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN Kisač	234d	23/2/24	23/11/30								
387	➡	3.6.2.5 克萨彻分区所房建装饰工程/Building decoration works of Kisač TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Kisač	122d	24/2/1	24/6/29								
388	➡	3.6.2.6 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstal	150d	24/2/1	24/8/1								
389	➡	3.6.2.7 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme u	354d	24/2/1	25/6/5								
390	➡	3.6.2.8 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110k	27d	23/10/2	23/11/1								
391	➡	3.6.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра	180d	24/5/18	25/2/14								
392	➡	3.6.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/5/18	25/2/14								
393	➡	3.6.3.1.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/5/18	24/8/31								
394	➡	3.6.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/8/31	24/11/8								
395	➡	3.6.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	24/10/5	25/2/14								
396	➡	3.6.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови	180d	24/5/18	25/2/14								
397	➡	3.6.3.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/5/18	24/8/30								
398	➡	3.6.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/8/31	24/11/8								
399	➡	3.6.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/5/18	24/8/30								
400	➡	3.6.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с	60d	24/10/5	25/2/14								
401	➡	3.7 克萨彻站（Km90+407）2023.7.30Kisač station (Km90+407) / Станица Кисач (Km90+407)	744d	22/7/1	25/6/14								
402	➡	3.7.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	260d	22/7/1	23/7/10								

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1														
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025		
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
403	➡	3.7.1.1 征地及房屋拆迁, 见附件Land expropriation and house dismantl, refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће,	30d	22/7/1	22/8/4									
404	➡	3.7.1.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4									
405	➡	3.7.1.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4									
406	➡	3.7.1.4 车站施工Station	245d	22/7/19	23/7/10									
407	➡	3.7.1.4.1 房屋建筑/ Building construction / Високоградња	130d	23/2/1	23/7/10									
408	➡	3.7.1.4.2 车站标志/ Station signs / Знакови у станици	30d	23/6/6	23/7/10									
409	➡	3.7.1.4.3 电梯/ Elevators / Лифтови	60d	23/4/29	23/7/10									
410	➡	3.7.1.4.4 旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник	110d	22/7/19	22/11/24									
411	➡	3.7.1.4.5 雨篷/ Canopies / Надстрешнице	115d	22/7/19	22/11/30									
412	➡	3.7.1.4.6 站台/ Platforms / Перони	115d	22/7/19	22/11/30									
413	➡	3.7.1.4.7 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	30d	22/10/10	22/11/14									
414	➡	3.7.1.4.8 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темелји к	30d	22/11/7	23/2/11									
415	➡	3.7.1.4.9 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / TK и СС продори доњег строја	30d	22/10/10	22/11/14									
416	➡	3.7.1.4.10 路基/ Subgrade / Доњи строј	120ed	22/10/3	23/1/31									
417	➡	3.7.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	614d	23/2/1	25/6/14									
418	➡	3.7.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	50d	23/2/13	23/4/13									
419	➡	3.7.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne r	30d	24/4/2	24/5/11									
420	➡	3.7.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regula	45d	24/10/1	24/11/22									
421	➡	3.7.2.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	31d	23/5/31	23/7/5									
422	➡	3.7.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstal	94d	23/2/1	23/5/29									
423	➡	3.7.2.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	150d	23/3/3	23/8/30									
424	➡	3.7.2.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske	294d	24/4/23	25/6/14									
425	➡	3.7.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и СС ра	552d	22/11/21	25/3/18									
426	➡	3.7.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	272d	22/11/21	24/2/14									
427	➡	3.7.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/6/18	25/3/18									
428	➡	3.7.3.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/6/18	24/10/1									
429	➡	3.7.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/10/1	25/2/10									
430	➡	3.7.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/6/18	24/10/1									
431	➡	3.7.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	24/11/5	25/3/18									
432	➡	3.7.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови	480d	23/4/21	25/3/18									
433	➡	3.7.3.3.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/6/18	24/9/30									
434	➡	3.7.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	24/4/3	24/7/22									
435	➡	3.7.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	90d	24/6/18	24/10/1									
436	➡	3.7.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/4/21	24/2/14									
437	➡	3.7.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с	60d	24/11/5	25/3/18									
438	➡	3.8 克萨彻站（Km90+407）~斯帕诺维切沃站（Km97+300）/ Kisač station (Km90+407) ~ Stepanovićevo station (Km97+300) / Станица Кисач (Km90+407) ~ Станица Степановићево (Km97+300)	673d	22/7/1	25/3/18									
439	➡	3.8.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	488d	22/7/1	24/6/11									
440	➡	3.8.1.1 既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постојећ	0d	22/7/1	22/7/1									
441	➡	3.8.1.2 Km92+768.08公路上跨铁路立交桥/ Km92+768.08 highway over railway overpass bridge / Надвожњак на Km92+768.08	316d	22/10/26	24/3/13									

第 13 页 共 55 页

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025				
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2			
504	➡	3.8.1.6.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	280d	22/7/1	23/8/2											
505	➡	3.8.1.6.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пр	220d	22/8/5	23/6/28											
506	➡	3.8.1.6.4.2 声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера	90d	23/4/18	23/8/2											
507	➡	3.8.1.6.4.3 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	200d	22/8/29	23/6/28											
508	➡	3.8.1.6.4.4 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темел	278d	22/7/1	23/7/31											
509	➡	3.8.1.6.4.5 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	130d	22/9/21	23/4/28											
510	➡	3.8.1.6.4.6 克萨彻站牵引变电工程Kisač station traction substation Станица Кисач вучна трафостаница	45d	23/5/8	23/6/28											
511	➡	3.8.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	433d	23/5/8	25/2/4											
512	➡	3.8.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	60d	23/8/1	23/10/9											
513	➡	3.8.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne r	40d	24/4/2	24/5/23											
514	➡	3.8.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regula	55d	24/10/1	25/2/4											
515	➡	3.8.2.4 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstal	116d	23/5/8	23/9/19											
516	➡	3.8.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра	180d	24/6/18	25/3/18											
517	➡	3.8.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/6/18	25/3/18											
518	➡	3.8.3.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/6/18	24/10/1											
519	➡	3.8.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/10/1	25/2/10											
520	➡	3.8.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	24/11/5	25/3/18											
521	➡	3.8.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови	180d	24/6/18	25/3/18											
522	➡	3.8.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/6/18	24/9/30											
523	➡	3.8.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/10/1	25/2/10											
524	➡	3.8.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/6/18	24/9/30											
525	➡	3.8.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с	60d	24/11/5	25/3/18											
526	➡	3.9 斯帕诺维切沃站（Km97+300）Stepanovićevo station / Станица Степановићево	757d	22/7/1	25/6/30											
527	➡	3.9.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	410d	22/7/1	24/3/6											
528	➡	3.9.1.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	22/7/1	22/8/4											
529	➡	3.9.1.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4											
530	➡	3.9.1.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4											
531	➡	3.9.1.4 车站施工Station	395d	22/7/19	24/3/6											
532	➡	3.9.1.4.1 房屋建筑/ Building construction / Високоградња	150d	23/7/11	24/3/6											
533	➡	3.9.1.4.2 车站标志/ Station signs / Знакови у станици	30d	23/11/29	24/3/6											
534	➡	3.9.1.4.3 电梯/ Elevators / Лифтови	60d	23/10/24	24/3/6											
535	➡	3.9.1.4.4 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	30d	23/3/4	23/4/7											
536	➡	3.9.1.4.5 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темелји кс	35d	23/3/28	23/5/12											
537	➡	3.9.1.4.6 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	30d	23/3/4	23/4/7											
538	➡	3.9.1.4.7 旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник	110d	22/7/19	22/11/24											
539	➡	3.9.1.4.8 雨篷/ Canopies / Надстрешнице	90ed	23/1/22	23/4/22											
540	➡	3.9.1.4.9 站台/ Platforms / Перони	110d	22/7/19	22/11/24											
541	➡	3.9.1.4.10 路基/ Subgrade / Доњи строј	45d	23/2/27	23/4/22											
542	➡	3.9.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	547d	23/5/13	25/6/30											
543	➡	3.9.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	65d	23/5/13	23/7/27											

第 16 页 共 55 页

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 标号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	Gantt Chart															
						2022		2023		2024		2025									
H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
611	➡	3.10.1.5.3 桥梁施工Bridges	505d	23/2/1	24/11/30																
612	➡	3.10.1.5.3.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21d	23/2/1	23/2/27																
613	➡	3.10.1.5.3.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шип	40d	23/2/28	23/4/18																
614	➡	3.10.1.5.3.3 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних т	105d	23/4/4	23/8/9																
615	➡	3.10.1.5.3.4 墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средн	105d	23/5/15	23/9/13																
616	➡	3.10.1.5.3.5 现浇梁支架搭设及浇筑Cast in situ beam, scaffolding erection and concrete works Бетонирање греде на лицу места,	270d	23/7/6	24/7/25																
617	➡	3.10.1.5.3.6 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	45d	24/7/26	24/9/16																
618	➡	3.10.1.5.3.7 Km102+390.00铁路立交桥顺接地方公路 Km102+390.00 railway overpass connction with local road Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у	64d	24/9/17	24/11/30																
619	➡	3.10.1.5.3.7.1 路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање,	30d	24/9/17	24/10/21																
620	➡	3.10.1.5.3.7.2 路面施工（含标线）/ Pavement construction (including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући	10d	24/10/22	24/11/1																
621	➡	3.10.1.5.3.7.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут	29ed	24/11/1	24/11/30																
622	➡	3.10.1.6 涵洞culvert / Пропуст	72d	22/10/13	23/3/12																
623	➡	3.10.1.6.1 Km98+212.597涵洞Km98+212.597 culvert / Пропуст на Км9	75ed	22/12/27	23/3/12																
624	➡	3.10.1.6.2 Km99+339.543涵洞Km99+339.543 culvert / Пропуст на Км9	75ed	22/10/13	22/12/27																
625	➡	3.10.1.7 路基/ Subgrade / Доњи строј	307d	22/7/1	23/9/2																
626	➡	3.10.1.7.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	30d	22/7/1	22/8/4																
627	➡	3.10.1.7.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4																
628	➡	3.10.1.7.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4																
629	➡	3.10.1.7.4 桥梁施工Bridges	277d	22/8/5	23/9/2																
630	➡	3.10.1.7.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене п	262d	22/8/5	23/8/16																
631	➡	3.10.1.7.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	130d	22/8/23	23/3/27																
632	➡	3.10.1.7.4.3 声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера	150d	23/2/17	23/8/16																
633	➡	3.10.1.7.4.4 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Теме	180d	22/11/28	23/9/2																
634	➡	3.10.1.7.4.5 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	130d	22/8/23	23/3/27																
635	➡	3.10.1.7.4.6 斯帕诺维切沃站牵引变电工程Stepanovićevo station traction substation project Пројакат тракцијске трафостанице	60d	23/6/8	23/8/16																
636	➡	3.10.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	339d	23/9/4	25/2/13																
637	➡	3.10.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	50d	23/9/4	23/10/31																
638	➡	3.10.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	35d	24/5/8	24/6/17																
639	➡	3.10.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	45d	24/10/22	25/2/13																
640	➡	3.10.2.4 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	60d	23/11/20	24/4/1																
641	➡	3.10.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС р	180d	24/7/9	25/4/8																
642	➡	3.10.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/7/9	25/4/8																
643	➡	3.10.3.1.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/7/9	24/10/22																
644	➡	3.10.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/10/22	25/3/4																
645	➡	3.10.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирањ	60d	24/11/27	25/4/8																
646	➡	3.10.3.2 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	180d	24/7/9	25/4/8																
647	➡	3.10.3.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/7/9	24/10/21																
648	➡	3.10.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/10/22	25/3/4																

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1													
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
649	➡	3.10.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/7/9	24/10/21								
650	➡	3.10.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	24/11/27	25/4/8								
651	➡	3.11 热麻耶沃站 (Km102+514) Zmajev station / Станица Змајево	757d	22/7/1	25/6/30								
652	➡	3.11.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	455d	22/7/1	24/4/27								
653	➡	3.11.1.1 征地及房屋拆迁, 见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће, види	30d	22/7/1	22/8/4								
654	➡	3.11.1.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4								
655	➡	3.11.1.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4								
656	➡	3.11.1.4 车站施工Station	440d	22/7/19	24/4/27								
657	➡	3.11.1.4.1 房屋建筑/ Building construction / Високоградња	180d	23/7/28	24/4/27								
658	➡	3.11.1.4.2 车站标志/ Station signs / Знакови у станици	30d	24/3/25	24/4/27								
659	➡	3.11.1.4.3 电梯/ Elevators / Лифтови	60d	22/11/14	23/3/27								
660	➡	3.11.1.4.4 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	60d	23/2/6	23/4/21								
661	➡	3.11.1.4.5 旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник	100d	22/7/19	22/11/12								
662	➡	3.11.1.4.6 雨篷/ Canopies / Надстрешнице	150d	23/9/1	24/4/27								
663	➡	3.11.1.4.7 站台/ Platforms / Перони	110d	22/7/25	22/11/30								
664	➡	3.11.1.4.8 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи к	30d	23/4/1	23/5/11								
665	➡	3.11.1.4.9 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	30d	23/2/6	23/3/14								
666	➡	3.11.1.4.10 路基/ Subgrade / Доњи строј	60d	22/11/18	23/3/31								
667	➡	3.11.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	587d	23/3/22	25/6/30								
668	➡	3.11.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	70d	23/9/29	24/2/22								
669	➡	3.11.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	35d	24/8/14	24/9/23								
670	➡	3.11.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	60d	24/11/29	25/4/10								
671	➡	3.11.2.4 热麻耶沃开闭所房建主体工程/Main building works of Zmajev TSP/Strukturalni radovi na objektu PS Zmajev	212d	23/3/22	23/11/30								
672	➡	3.11.2.5 热麻耶沃开闭所房建筑装饰工程/Building decoration works of Zmajev TSP/Dekoraterski radovi na objektu PS Zmajev	120d	24/2/21	24/7/15								
673	➡	3.11.2.6 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	32d	23/7/26	23/8/31								
674	➡	3.11.2.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	240d	23/7/28	24/7/12								
675	➡	3.11.2.8 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	90d	24/2/17	24/6/6								
676	➡	3.11.2.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme	375d	24/2/1	25/6/30								
677	➡	3.11.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС р	594d	22/11/30	25/5/21								
678	➡	3.11.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	254d	22/11/30	24/2/2								
679	➡	3.11.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/8/15	25/5/21								
680	➡	3.11.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/8/15	24/11/29								
681	➡	3.11.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/11/29	25/4/10								
682	➡	3.11.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)											

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																		
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025						
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2					
723	➡	3.12.1.4 Km110+351.21铁路跨河钢桁梁 (Km110+319.55~Km110+382.55)/ Km110+351.21 bridge (Km110+319.55~Km110+382.55) / Мост на	377d	22/8/5	24/3/2													
724	➡	3.12.1.4.1 征地及房屋拆迁, 见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	30d	22/8/5	22/9/8													
725	➡	3.12.1.4.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8													
726	➡	3.12.1.4.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/8/5	22/9/8													
727	➡	3.12.1.4.4 桥梁施工Bridges	282d	22/11/25	24/3/2													
728	➡	3.12.1.4.4.1 围堰筑岛, 钢板桩施工Cofferdam island works, steel slab piles works Радови на заграду острва, радови на челичним	30d	22/11/25	23/3/3													
729	➡	3.12.1.4.4.2 试桩/ Test pile / Пробни шип	21ed	23/3/3	23/3/24													
730	➡	3.12.1.4.4.3 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шип	58ed	23/3/24	23/5/21													
731	➡	3.12.1.4.4.4 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних и	40d	23/5/22	23/7/6													
732	➡	3.12.1.4.4.5 桥台施工Abutment works Радови на упорцу	50d	23/7/7	23/9/2													
733	➡	3.12.1.4.4.6 钢桁梁原位拼装In-situ assembly of steel truss beams Монтажа челичних решеткастих греда на лицу места	90d	23/9/4	24/2/20													
734	➡	3.12.1.4.4.7 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	10d	24/2/21	24/3/2													
735	➡	3.12.1.5 涵洞culvert / Пропуст	253d	22/9/8	23/9/9													
736	➡	3.12.1.5.1 K103+602.05 (4.00 × 3.00m) 涵洞/culvert / пропуст	90d	23/5/29	23/9/9													
737	➡	3.12.1.5.2 K105+031.01 (2.00 × 2.50m) 涵洞/culvert / пропуст	90d	23/5/13	23/8/25													
738	➡	3.12.1.5.3 K105+065.01 (2.00 × 2.50m) 涵洞/culvert / пропуст	90ed	23/2/6	23/5/7													
739	➡	3.12.1.5.4 K110+122.59 (2.00 × 2.50m) 涵洞/culvert / пропуст	90d	22/11/29	23/5/22													
740	➡	3.12.1.5.5 K111+253.01 (2.00 × 2.50m) 涵洞/culvert / пропуст	75ed	22/9/26	22/12/10													
741	➡	3.12.1.5.6 K111+807.38 (2.00 × 2.50m) 涵洞/culvert / пропуст	75ed	22/9/8	22/11/22													
742	➡	3.12.1.6 路基/ Subgrade / Доњи строј	343d	22/7/1	23/10/14													
743	➡	3.12.1.6.1 征地及房屋拆迁, 见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	30d	22/7/1	22/8/4													
744	➡	3.12.1.6.2 图纸和施工方案的批复Approval of drawings and method statu	30d	22/7/1	22/8/4													
745	➡	3.12.1.6.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/1	22/8/4													
746	➡	3.12.1.6.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	280d	22/9/13	23/10/14													
747	➡	3.12.1.6.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене п	250d	22/9/13	23/9/9													
748	➡	3.12.1.6.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	200d	22/11/10	23/9/9													
749	➡	3.12.1.6.4.3 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Теме	250d	22/10/18	23/10/14													
750	➡	3.12.1.6.4.4 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	200d	22/11/10	23/9/9													
751	➡	3.12.1.6.4.5 热麻耶沃站牵引变电工程Zmajevو station traction substation project Пројакат тракцијске трафостанице станице	60d	23/7/3	23/9/9													
752	➡	3.12.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	696d	22/9/10	25/6/30													
753	➡	3.12.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	75d	23/10/16	24/3/15													
754	➡	3.12.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	40d	24/8/14	24/9/28													
755	➡	3.12.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	60d	24/11/29	25/4/10													
756	➡	3.12.2.4 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske	200d	24/8/31	25/6/30													
757	➡	3.12.2.5 室内电气安装/Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	69d	22/9/10	22/11/30													
758	➡	3.12.2.6 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110	25d	23/11/1	23/11/30													
759	➡	3.12.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС р	592d	23/2/2	25/5/21													
760	➡	3.12.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	252d	23/2/2	24/2/2													

第 22 页 共 55 页

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																						
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022				2023				2024				2025				
						H1	H2			H1	H2			H1	H2			H1	H2			
761	➡	3.12.3.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	180d	24/8/15	25/5/21																	
762	➡	3.12.3.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/8/15	24/11/29																	
763	➡	3.12.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/11/29	25/4/10																	
764	➡	3.12.3.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	25/3/7	25/5/21																	
765	➡	3.12.3.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	540d	23/4/6	25/5/21																	
766	➡	3.12.3.3.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/8/15	24/11/28																	
767	➡	3.12.3.3.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	24/11/29	25/4/10																	
768	➡	3.12.3.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/8/15	24/11/28																	
769	➡	3.12.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/4/6	24/2/2																	
770	➡	3.12.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/3/7	25/5/21																	
771	➡	3.13 维尔巴斯站 (Km113+610.13) Vrbas station (Km113+610.13) Станица Врбас (Km113+610.13)	810d	22/7/1	25/8/30																	
772	➡	3.13.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	375d	22/7/1	23/11/22																	
773	➡	3.13.1.1 征地及房屋拆迁, 见附件Land expropriation and house dismantl, refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтиража куће, види	90d	22/7/1	22/10/13																	
774	➡	3.13.1.2 图纸批复Approval of drawings	90d	22/7/1	22/10/13																	
775	➡	3.13.1.3 管线迁改, 见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	90d	22/7/1	22/10/13																	
776	➡	3.13.1.4 车站施工Station	339d	22/8/12	23/11/22																	
777	➡	3.13.1.4.1 进站道路/ Access roads / Приступни путеви	100d	23/6/1	23/9/25																	
778	➡	3.13.1.4.2 房屋建筑/ Building construction / Високоградња	225d	23/2/27	23/11/22																	
779	➡	3.13.1.4.3 车站标志/ Station signs / Знакови у станици	60d	23/9/13	23/11/22																	
780	➡	3.13.1.4.4 电梯/ Elevators / Лифтови	120d	23/7/5	23/11/22																	
781	➡	3.13.1.4.5 消防设施/ Fire-fighting facilities / Противпожарни уређаји	60d	23/9/13	23/11/22																	
782	➡	3.13.1.4.6 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	120d	22/8/30	23/3/22																	
783	➡	3.13.1.4.7 接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темелји к	90d	23/6/13	23/9/25																	
784	➡	3.13.1.4.8 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	60d	22/8/30	22/11/7																	
785	➡	3.13.1.4.9 旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник	150d	22/10/14	23/6/16																	
786	➡	3.13.1.4.10 雨蓬/ Canopies / Надстрешнице	210d	22/10/14	23/8/25																	
787	➡	3.13.1.4.11 站台/ Platforms / Перони	180d	22/10/14	23/7/21																	
788	➡	3.13.1.4.12 路基/ Subgrade / Доњи строј	290d	22/8/12	23/9/25																	
789	➡	3.13.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	751d	22/7/8	25/6/30																	
790	➡	3.13.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	60d	23/9/26	24/2/5																	
791	➡	3.13.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	38d	24/8/14	24/9/26																	
792	➡	3.13.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	23d	25/6/4	25/6/30																	
793	➡	3.13.2.4 维尔巴斯变电所房建主体工程/Main building works of Vrbas ETS/Strukturalni radovi na objektu EVP Vrbas	200d	23/4/5	23/11/30																	
794	➡	3.13.2.5 维尔巴斯变电所房建装饰工程/Vrbas ETS building decoration project/Dekoraterski radovi na objektu EVP Vrbas	150d	24/2/1	24/8/1																	
795	➡	3.13.2.6 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	32d	23/11/23	24/3/2																	
796	➡	3.13.2.7 室内电气安装/Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	322d	23/11/23	25/4/15																	
797	➡	3.13.2.8 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	178d	22/7/8	23/4/6																	
798	➡	3.13.2.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme	360d	24/2/1	25/6/12																	
799	➡	3.13.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра	672d	23/2/10	25/8/30																	
800	➡	3.13.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	280d	23/2/10	24/3/16																	
801	➡	3.13.3.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	172d	25/2/5	25/8/30																	
第 23 页 共 55 页																						

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
802	➡	3.13.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблo	90d	25/2/5	25/5/28								
803	➡	3.13.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруз	60ed	25/5/28	25/7/27								
804	➡	3.13.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	25/2/5	25/5/28								
805	➡	3.13.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирањe	60d	25/6/23	25/8/30								
806	➡	3.13.3.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	592d	23/5/23	25/8/30								
807	➡	3.13.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблo	90d	25/2/5	25/5/27								
808	➡	3.13.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	23/9/28	24/3/16								
809	➡	3.13.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	150d	25/2/5	25/8/5								
810	➡	3.13.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/23	24/3/16								
811	➡	3.13.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/6/23	25/8/30								
812	➡	3.14 维尔巴斯站（Km113+610.13）—罗沃沃纳茨(不含)Vrbas station （Km113+610.13）—Lovćenac (not included) станица Врбас （Km113+610.13）—Ловћенац(није укључено)	810d	22/7/1	25/8/30								
813	➡	3.14.1 土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови	398d	22/7/1	24/2/21								
814	➡	3.14.1.1 维尔巴斯站（Km113+610.13）~Km115+000 2023.11.10Vrbas station （Km113+610.13）~Km115+000 2023.11.10 станица Врбас （Km113+610.13）~Km115+000 2023.11.1	386d	22/7/1	24/2/5								
815	➡	3.14.1.1.1 km113+327.64框架箱涵km113+327.64 frame box culvert km113+327.64 сандучастг пропуст оквира	294d	22/7/1	23/8/18								
816	➡	3.14.1.1.1.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	43d	22/7/1	22/8/19								
817	➡	3.14.1.1.1.2 图纸批复Approval of drawings	43d	22/7/1	22/8/19								
818	➡	3.14.1.1.1.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	43d	22/7/1	22/8/19								
819	➡	3. 14. 1. 1. 1. 4 交通导改完毕，道路封闭	39d	22/8/20	22/10/4								
820	➡	3.14.1.1.1.5 桥梁施工Bridges	212d	22/10/5	23/8/18								
821	➡	3.14.1.1.1.5.1 钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивањe	15d	22/10/5	22/10/21								
822	➡	3.14.1.1.1.5.2 基坑开挖基坑开挖 Foundation pit excavation ископ	15ed	22/10/21	22/11/5								
823	➡	3.14.1.1.1.5.3 垫层施工垫层施工 Cushion course works Радови на	5ed	22/11/5	22/11/10								
824	➡	3.14.1.1.1.5.4 底板施工底板施工 Base plate works Радови на леж	51ed	22/11/10	22/12/31								
825	➡	3.14.1.1.1.5.5 涵身板墙施工涵身板墙施工 Culvert body slab wall works Радови на плочама зидова тела пропуста	45d	22/11/30	23/3/25								
826	➡	3.14.1.1.1.5.6 顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоче	60d	23/3/27	23/6/9								
827	➡	3.14.1.1.1.5.7 结构附属施工(连接层，混凝土找坡层、护栏安装、混凝土保护层施工，两侧挡墙)Structure auxiliary construction (connection layer, concrete leveling layer, protective fence installation, concrete protective layer works, barricades on	60d	23/6/10	23/8/18								
828	➡	3.14.1.1.1.5.8 km113+327.64铁路框架箱涵顺接地方公路 Km113+327.64 railway frame box culverts connection to local road Повезивање оквира сандучастог пропуста железнице са	75d	23/5/24	23/8/18								
829	➡	3.14.1.1.1.5.8.1 路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и	25d	23/5/24	23/6/21								
830	➡	3.14.1.1.1.5.8.2 路面施工（含标线）/ Pavement construction (including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући	20d	23/6/22	23/7/14								
831	➡	3.14.1.1.1.5.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут	20d	23/7/27	23/8/18								
832	➡	3.14.1.1.2 km114+7											

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																		
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025						
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2					
836	➡	3.14.1.1.2.3.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21d	22/10/5	22/10/28													
837	➡	3.14.1.1.2.3.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење	70d	22/10/29	23/3/24													
838	➡	3.14.1.1.2.3.3 基础施工（承台/条基）Foundation construction (cap/strip foundation) Конструкција темеља (глава/издужени	62ed	23/2/3	23/4/6													
839	➡	3.14.1.1.2.3.4 墙身、墩柱Wall body, pier stud Тело зида, средњи ст	90d	23/3/14	23/7/1													
840	➡	3.14.1.1.2.3.5 现浇顶板Cast in situ top slab Бетонирање горње пл	75d	23/7/3	23/9/27													
841	➡	3.14.1.1.2.3.6 桥梁附属（防水、护栏及电缆槽等）Bridge related (waterproof, protective fence and cable though, etc) Везано за мост (хидроизолација, заштитна ограда и кабловска	45d	23/9/28	23/11/20													
842	➡	3.14.1.1.3 涵洞culvert / Пропуст	70d	22/9/8	23/1/11													
843	➡	3.14.1.1.3.1 K113+547.78（4.00 × 3.00m）涵洞/culvert / пропуст	90ed	22/10/13	23/1/11													
844	➡	3.14.1.1.3.2 K114+579.38（4.00 × 3.00m）涵洞/culvert / пропуст	90ed	22/9/8	22/12/7													
845	➡	3.14.1.1.4 路基/ Subgrade / Доњи строј	386d	22/7/1	24/2/5													
846	➡	3.14.1.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropiation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	79d	22/7/1	22/9/30													
847	➡	3.14.1.1.4.2 图纸批复Approval of drawings	40d	22/7/1	22/8/16													
848	➡	3.14.1.1.4.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	79d	22/7/1	22/9/30													
849	➡	3.14.1.1.4.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строј	307d	22/10/1	24/2/5													
850	➡	3.14.1.1.4.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворе	277d	22/10/1	23/10/30													
851	➡	3.14.1.1.4.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	60d	23/8/22	23/10/30													
852	➡	3.14.1.1.4.4.3 接触网基础/ Overhead contact system foundations /	70d	23/9/14	24/2/5													
853	➡	3.14.1.1.4.4.4 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	35d	22/10/13	22/11/23													
854	➡	3.14.1.1.4.4.5 维尔巴斯站牵引变电工程Vrbas station traction substation project Пројакат тракцијске трафостанице станице	24d	23/10/3	23/10/30													
855	➡	3.14.1.2 Km115+000~Km122+500	359d	22/7/28	23/11/30													
856	➡	3.14.1.2.1 km118+708.31公路下穿通道桥Km118+708.31 road passing under the bridge Km118+708.31 песта која пролази испод моста	195d	22/8/5	23/5/30													
857	➡	3.14.1.2.1.1 征地，见附件Land expropiation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	30d	22/8/5	22/9/8													
858	➡	3.14.1.2.1.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8													
859	➡	3.14.1.2.1.3 桥梁施工Bridges	156d	22/9/19	23/5/30													
860	➡	3.14.1.2.1.3.1 钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђива	30ed	22/9/19	22/10/19													
861	➡	3.14.1.2.1.3.2 基坑开挖 Foundation pit excavation ископ темељне ј	15ed	22/10/19	22/11/3													
862	➡	3.14.1.2.1.3.3 垫层施工垫层施工 Cushion course works Радови на	5d	22/11/4	22/11/9													
863	➡	3.14.1.2.1.3.4 底板施工 Base plate works Радови на лежишнојплоч	15ed	22/11/9	22/11/24													
864	➡	3.14.1.2.1.3.5 涵身施工Culvert body slab wall works Радови на пл	26ed	22/11/24	22/12/20													
865	➡	3.14.1.2.1.3.6 顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоч	46ed	22/12/20	23/2/4													

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
871	➡	3.14.1.2.2 km120+571.30公路上跨铁路桥Km120+571.30 highway crossing railway bridge Мост железничког прелаза преко цесте у	241d	22/8/27	23/8/14								
872	➡	3.14.1.2.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / Експропријација земљишта, погледајте Прилог	70d	22/8/27	22/11/17								
873	➡	3.14.1.2.2.2 图纸批复Approval of drawings	70d	22/8/27	22/11/17								
874	➡	3.14.1.2.2.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	70d	22/8/27	22/11/17								
875	➡	3.14.1.2.2.4 桥梁施工Bridges	171d	22/11/17	23/8/14								
876	➡	3.14.1.2.2.4.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21ed	22/11/17	22/12/8								
877	➡	3.14.1.2.2.4.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење	30ed	22/12/8	23/1/7								
878	➡	3.14.1.2.2.4.3 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглави	60d	23/2/1	23/4/13								
879	➡	3.14.1.2.2.4.4 墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих ст	60d	23/2/21	23/5/6								
880	➡	3.14.1.2.2.4.5 盖梁施工Bent cap works Радови на лежишној греди	80d	23/3/10	23/6/16								
881	➡	3.14.1.2.2.4.6 梁体架设Beam body erection Постављање тела гре	15d	23/6/17	23/7/4								
882	➡	3.14.1.2.2.4.7 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система коловозне плоче	35d	23/7/5	23/8/14								
883	➡	3.14.1.2.2.4.8 km120+571.30铁路立交桥顺接地方公路 km120+571.30 railway overpass connction with local road Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у	50d	23/6/17	23/8/14								
884	➡	3.14.1.2.2.4.8.1 路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и	25d	23/6/17	23/7/15								
885	➡	3.14.1.2.2.4.8.2 路面施工（含标线）/ Pavement construction (including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући	10d	23/7/17	23/7/27								
886	➡	3.14.1.2.2.4.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут	15d	23/7/28	23/8/14								
887	➡	3.14.1.2.3 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	359d	22/7/28	23/11/30								
888	➡	3.14.1.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	30d	22/7/28	22/8/31								
889	➡	3.14.1.2.3.2 图纸批复Approval of drawings	30d	22/7/28	22/8/31								
890	➡	3.14.1.2.3.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	30d	22/7/28	22/8/31								
891	➡	3.14.1.2.3.4 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју	329d	22/9/1	23/11/30								
892	➡	3.14.1.2.3.4.1 区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворе	329d	22/9/1	23/11/30								
893	➡	3.14.1.2.3.4.2 排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи	200d	23/4/5	23/11/30								
894	➡	3.14.1.2.3.4.3 接触网基础/ Overhead contact system foundations /	260d	22/11/22	23/11/30								
895	➡	3.14.1.2.3.4.4 路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing through track / ТК и СС продори доњег строја	120d	22/11/10	23/6/8								
896	➡	3.14.1.3 Km122+500~新罗沃彻纳茨站（Km129+523，不含） 2023.12.10Km122+500~new station Lovćenac（Km129+523 not included） 2023.12.10 Km122+500~нова станица Ловћенац（без	398d	22/7/1	24/2/21								
897	➡	3.14.1.3.1 既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа по	5d	22/7/1	22/7/6								
898	➡	3.14.1.3.2 km125+191.62公路上跨铁路桥Km125+191.62 highway crossing railway bridge Мост железничког прелаза преко цесте у	253d	22/11/19	23/11/20								
899	➡	3.14.1.3.2.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и	60d	22/11/19	23/4/1								
900	➡	3.14.1.3.2.2 图纸批复Approval of drawings	60d	22/11/19	23/4/1								
901	➡	3.14.1.3.2.3 桥梁施工Bridges	193d	23/4/1	23/11/20								
902	➡	3.14.1.3.2.3.1 试桩/ Test pile / Пробни шип	21ed	23/4/1	23/4/22								
903	➡	3.14.1.3.2.3.2 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење	30ed	23/4/22	23/5/22								
904	➡	3.14.1.3.2.3.3 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглави	45ed	23/5/22	23/7/6								
905	➡	3.14.1.3.2.3.4 墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих ст	45ed	23/6/20	23/8/4								
906	➡	3.14.1.3.2.3.5 盖梁施工Bent cap works Радови на лежишној греди	60ed	23/7/25	23/9/23								
907	➡	3.14.1.3.2.3.6 预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа пр	15d	23/9/25	23/10/11								

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022				2023				2024				2025			
						H1		H2		H1		H2		H1		H2		H1		H2	
941	➡	3.14.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	65d	24/5/20	24/8/2																
942	➡	3.14.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	30d	25/4/12	25/5/22																
943	➡	3.14.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	23d	25/6/4	25/6/30																
944	➡	3.14.2.4 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110	32d	23/8/3	23/9/8																
945	➡	3.14.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC ра	672d	23/2/10	25/8/30																
946	➡	3.14.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	280d	23/2/10	24/3/16																
947	➡	3.14.3.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	172d	25/2/5	25/8/30																
948	➡	3.14.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблo	90d	25/2/5	25/5/28																
949	➡	3.14.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60ed	25/5/28	25/7/27																
950	➡	3.14.3.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирањ	60d	25/6/23	25/8/30																
951	➡	3.14.3.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	592d	23/5/23	25/8/30																
952	➡	3.14.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблo	90d	25/2/5	25/5/27																
953	➡	3.14.3.3.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/5/28	25/8/5																
954	➡	3.14.3.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	150d	25/2/5	25/8/5																
955	➡	3.14.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/23	24/3/16																
956	➡	3.14.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/6/23	25/8/30																
957	➡	3.15 km117+155.43维尔巴斯特大桥Km117+155.43 Vrbas big bridge Врбас велики мост у Km117+155.43	642d	22/8/4	25/3/17																
958	➡	3.15.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће, види	149ed	22/8/4	22/12/31																
959	➡	3.15.2 图纸批复Approval of drawings	149ed	22/8/4	22/12/31																
960	➡	3.15.3 管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2	149ed	22/8/4	22/12/31																
961	➡	3.15.4 桥梁施工Bridges	562d	22/11/5	25/3/17																
962	➡	3.15.4.1 钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивање талпама	60ed	22/11/30	23/1/29																
963	➡	3.15.4.2 试桩/ Test pile / Пробни шип	40ed	22/11/5	22/12/15																
964	➡	3.15.4.3 桩基工程Pile foundation works Радови на темељима шипова	150d	22/11/30	23/8/1																
965	➡	3.15.4.4 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних греда	273ed	23/1/10	23/10/10																
966	➡	3.15.4.5 墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњих стубо	250d	23/2/25	24/2/22																
967	➡	3.15.4.6 墩帽施工Pier top works Радови на глави средњег стуба	300d	23/4/13	24/6/12																
968	➡	3.15.4.7 现浇梁施工/ Cast-in-situ beam construction / Извођење греде лив	564ed	23/6/27	25/1/																

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

[illegible]

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																	
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025					
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1099	➡	3.17.2.2.4.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8												
1100	➡	3.17.2.2.4.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8												
1101	➡	3.17.2.2.4.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4												
1102	➡	3.17.2.2.4.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	310d	22/9/19	23/11/25												
1103	➡	3.17.2.2.4.4.1 机械进场, 围挡安装	5d	22/9/19	22/9/23												
1104	➡	3.17.2.2.4.4.2 基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav	55ed	22/9/23	22/11/17												
1105	➡	3.17.2.2.4.4.3 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča	115d	22/9/30	23/4/20												
1106	➡	3.17.2.2.4.4.4 框构底板/Base plate/Osnovna ploča	30d	22/10/6	22/11/9												
1107	➡	3.17.2.2.4.4.5 框构侧墙/Side wall/Bočni zid	45d	22/11/10	23/3/7												
1108	➡	3.17.2.2.4.4.6 框构顶板/Top plate/Gornja ploča	45d	23/3/8	23/5/4												
1109	➡	3.17.2.2.4.4.7 U型槽/U shaped groove/U-profil	140ed	22/11/18	23/4/7												
1110	➡	3.17.2.2.4.4.8 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	150ed	23/4/7	23/9/4												
1111	➡	3.17.2.2.4.4.9 回填/Backfilling/Zatrpavanje	30d	23/5/5	23/6/8												
1112	➡	3.17.2.2.4.4.10 道路施工380m+116m+128m+196m/Road works 380m+116m+128m+196m/Radovi na kolovozu	70d	23/9/5	23/11/25												
1113	➡	3.17.2.2.5 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici	500d	22/7/1	24/6/25												
1114	➡	3.17.2.2.5.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8												
1115	➡	3.17.2.2.5.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8												
1116	➡	3.17.2.2.5.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4												
1117	➡	3.17.2.2.5.4 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice	440d	22/9/9	24/6/25												
1118	➡	3.17.2.2.5.4.1 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice	423d	22/9/9	24/6/5												
1119	➡	3.17.2.2.5.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	60d	24/4/11	24/6/25												
1120	➡	3.17.2.2.5.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju	118d	23/7/17	24/2/1												
1121	➡	3.17.2.2.5.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	300d	23/4/6	24/6/5												
1122	➡	3.17.2.2.5.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	300d	23/2/27	24/4/22												
1123	➡	3.17.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	226d	24/6/6	25/5/5												
1124	➡	3.17.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	65d	24/6/6	24/8/20												
1125	➡	3.17.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	45d	25/3/5	25/4/29												
1126	➡	3.17.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	39d	25/3/15	25/5/5												
1127	➡	3.17.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC ра	620d	23/2/13	25/7/3												
1128	➡	3.17.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	280d	23/2/13	24/3/19												
1129	➡	3.17.4.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	180d	24/9/27	25/7/3												
1130	➡	3.17.4.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/9/27	25/3/15												
1131	➡	3.17.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/3/15	25/5/29												
1132	➡	3.17.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equiprent/ Тестирање	60d	25/4/23	25/7/3												
1133	➡	3.17.4.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	540d	23/5/25	25/7/3												
1134	➡	3.17.4.3.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов	90d	24/9/27	25/3/14												
1135	➡	3.17.4.3.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/3/15	25/5/29												
1136	➡	3.17.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/9/27	25/3/14												
1137	➡	3.17.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/25	24/3/19												
1138	➡	3.17.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equiprent/ Тестирање	60d	25/4/23	25/7/3												
1139	➡	3.18 巴奇卡托波拉站 (Km142+682-Km144+327) 2023.10.15/Bačka Topola Station (km142+682-km144+327)15.10.2023./Stanica Bačka Topola (142+682-km144+327)15.10.2023.	760d	22/7/1	25/7/3												

第 32 页 共 55 页

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	甘特图													
						2022		2023		2024		2025							
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2						
1140	➡	3.18.1 土地交付/Land handover/Primopredaja zemljišta	0d	22/7/1	22/7/1														
1141	➡	3.18.2 土建工程/Civil works/Грађевински радови	508d	22/7/1	24/7/4														
1142	➡	3.18.2.1 巴奇卡托波拉站（Km142+682-Km144+327） 2023.10.15/Bačka Topola Station (km142+682-km144+327)15.10.2023./Stanica Bačka Topola (142+682-km144+327)15.10.2023.	508d	22/7/1	24/7/4														
1143	➡	3.18.2.1.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postojećih	0d	22/7/1	22/7/1														
1144	➡	3.18.2.1.2 Km142+712下穿立交桥(站内)/km 142+714 Underpass (in the station)/km 142+712 Podvožnjak (u stanici)	219d	22/7/1	23/5/23														
1145	➡	3.18.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	0d	22/7/1	22/7/1														
1146	➡	3.18.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1														
1147	➡	3.18.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	129d	22/7/1	22/11/29														
1148	➡	3.18.2.1.2.3.1 基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav	10d	22/7/1	22/7/12														
1149	➡	3.18.2.1.2.3.2 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča	10d	22/7/6	22/7/16														
1150	➡	3.18.2.1.2.3.3 框构底板/Base plate/Osnovna ploča	20d	22/8/4	22/8/26														
1151	➡	3.18.2.1.2.3.4 框构侧墙/Side wall/Bočni zid	30d	22/8/27	22/9/30														
1152	➡	3.18.2.1.2.3.5 框构顶板/Top plate/Gornja ploča	30d	22/10/1	22/11/4														
1153	➡	3.18.2.1.2.3.6 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	40d	22/7/12	22/8/26														
1154	➡	3.18.2.1.2.3.7 回填/Backfilling/Zatrpavanje	20d	22/11/5	22/11/29														
1155	➡	3.18.2.1.2.4 道路施工176m/Road works 176m/Radovi na kolovozu 176m	110d	22/11/5	23/5/23														
1156	➡	3.18.2.1.3 Km143+729下穿立交桥(站内)/km 143+729 Underpass (in the station)/km143+729 Podvožnjak (u stanici)	508d	22/7/1	24/7/4														
1157	➡	3.18.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8														
1158	➡	3.18.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4														
1159	➡	3.18.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4														
1160	➡	3.18.2.1.3.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	478d	22/7/1	24/5/30														
1161	➡	3. 18. 2. 1. 3. 4. 1 机械进场，围挡安装	5d	22/7/1	22/7/6														
1162	➡	3. 18. 2. 1. 3. 4. 2 一阶段	138d	22/7/4	23/2/13														
1163	➡	3.18.2.1.3.4.2.1 开挖/Excavation/Iskop	75ed	22/7/4	22/9/17														
1164	➡	3.18.2.1.3.4.2.2 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča	10d	22/8/15	22/8/25														
1165	➡	3.18.2.1.3.4.2.3 框构底板/Base plate/Osnovna ploča	30ed	22/8/22	22/9/21														
1166	➡	3.18.2.1.3.4.2.4 框构侧墙/Side wall/Bočni zid	30ed	22/9/21	22/10/21														
1167	➡	3.18.2.1.3.4.2.5 框构顶板/Top plate/Gornja ploča	30ed	22/10/21	22/11/20														
1168	➡	3. 18. 2. 1. 3. 4. 2. 6 回填	20d	22/11/21	23/2/13														
1169	➡	3. 18. 2. 1. 3. 4. 3 二阶段	90d	23/11/27	24/5/19														
1170	➡	3.18.2.1.3.4.3.1 机械进场，围挡安装	7d	23/11/27	24/2/3														
1171	➡	3.18.2.1.3.4.3.2 开挖/Excavation/Iskop	75ed	24/2/3	24/4/18														
1172	➡	3.18.2.1.3.4.3.3 U型槽/U shaped groove/U-profil	60ed	24/3/12	24/5/11														
1173	➡	3.18.2.1.3.4.3.4 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	45ed	24/4/4	24/5/19														
1174	➡	3.18.2.1.3.4.4 回填/Backfilling/Zatrpavanje	10d	24/5/20	24/5/30														
1175	➡	3.18.2.1.3.5 道路施工396m+199m+182m+95m+87m/Road works396m+199m+182m+95m+87m/Radovi na kolovozu 396m+199m+182m+95m+87m	40d	24/5/20	24/7/4														
1176	➡	3.18.2.1.4 巴奇卡托波拉站（Km142+682-Km144+327）/Bačka Topola Station (km142+682-km144+327)/Stnica Bačka Topola	490d	22/7/6	24/6/18														
1177	➡	3.18.2.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8														
1178	➡	3.18.2.1.4.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8														
1179	➡	3.18.2.1.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/6	22/8/9														
1180	➡	3.18.2.1.4.4 车站施工/station construction/изградња станице	330d	22/9/8	24/2/9														

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																	
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025					
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1181	➡	3.18.2.1.4.4.1 停车场通道路700m/Parking lot access road 700m/Pr	90d	23/6/17	23/9/29												
1182	➡	3.18.2.1.4.4.2 车站辅路116m/Station auxiliary road/Stanični pomoć	30d	23/9/30	23/11/3												
1183	➡	3.18.2.1.4.4.3 房屋建筑（装修） /Buildingconstruction(renovation)/Izgradnja objekata	150d	23/4/3	23/9/29												
1184	➡	3.18.2.1.4.4.4 车站标志/Station signs/Stanični znakovi	30d	23/11/4	24/2/9												
1185	➡	3.18.2.1.4.4.5 电梯/Elevator/Lift	120d	23/2/17	23/7/12												
1186	➡	3.18.2.1.4.4.6 消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekt	90d	23/7/22	23/11/3												
1187	➡	3.18.2.1.4.4.7 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju	120d	23/7/22	24/2/9												
1188	➡	3.18.2.1.4.4.8 旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz	160ed	22/9/8	23/2/15												
1189	➡	3.18.2.1.4.4.9 站台雨蓬/Platform canopy/Nadsteršnica za platformu	104ed	23/6/8	23/9/20												
1190	➡	3.18.2.1.5 路基工程/Subgrade workd/Radovi na posteljici	437d	22/7/1	24/4/6												
1191	➡	3.18.2.1.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8												
1192	➡	3.18.2.1.5.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1												
1193	➡	3.18.2.1.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4												
1194	➡	3.18.2.1.5.4 路基工程/Subgrade workd/Radovi na posteljici	377d	22/9/9	24/4/6												
1195	➡	3.18.2.1.5.4.1 车站路基/Station Subgrade/Posteljica u stanici	377d	22/9/9	24/4/6												
1196	➡	3.18.2.1.5.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	280d	23/3/7	24/4/6												
1197	➡	3.18.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	561d	23/2/24	25/5/5												
1198	➡	3.18.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	60d	24/4/8	24/6/21												
1199	➡	3.18.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	45d	25/3/5	25/4/29												
1200	➡	3.18.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	39d	25/3/15	25/5/5												
1201	➡	3.18.3.4 巴奇卡托波拉分区所房建主体工程/Main building works of Bačka Topola TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN Bačka Topola	135d	23/2/24	23/8/5												
1202	➡	3.18.3.5 巴奇卡托波拉分区所房建筑装饰工程/Construction and decoration works of Bačka Topola TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Bačka	150d	23/9/30	24/6/1												
1203	➡	3.18.3.6 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme	426d	23/8/7	25/5/5												
1204	➡	3.18.3.7 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	19d	23/9/30	23/10/21												
1205	➡	3.18.3.8 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	150d	23/9/30	24/6/1												
1206	➡	3.18.3.9 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	120d	23/6/8	23/10/25												
1207	➡	3.18.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра	610d	23/2/27	25/7/3												
1208	➡	3.18.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	260d	23/2/27	24/3/7												
1209	➡	3.18.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/9/27	25/7/3												
1210	➡	3.18.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/9/27	25/3/15												
1211	➡	3.18.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/3/15	25/5/29												
1212	➡	3.18.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/9/27	25/3/15												
1213	➡	3.18.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	25/4/23	25/7/3												
1214	➡	3.18.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови	550d	23/5/13	25/7/3												
1215	➡	3.18.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/9/27	25/3/14												
1216	➡	3.18.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	23/9/19	24/3/7												
1217	➡	3.18.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	150d	24/9/27	25/5/29												
1218	➡	3.18.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/13	24/3/7												
1219	➡	3.18.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/4/23	25/7/3												
第 34 页 共 55 页																	

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022				2023				2024				2025			
						H1	H2			H1	H2			H1	H2			H1	H2		
1220	➡	3.19 巴奇卡托波拉站（Km144+327）~热德尼克站（Km157+116,不含）/Bačka Topola Station (km144+327) + Žednik Station(km157+116, not included)/Stanica Bačka Topola (144+327) - stanica Žednik (km157+116, isključivo)	770d	22/7/1	25/7/15																
1221	➡	3.19.1 土地移交，进场许可/Land handover and access permit/Primopredaja zemljišta i pristupna dozvola	0d	22/7/1	22/7/1																
1222	➡	3.19.2 土建工程/Civil works/Грађевински радови	460d	22/7/1	24/5/9																
1223	➡	3.19.2.1 巴奇卡托波拉站（Km144+327）~Km148+000 2023.11.30/Баčka Topola station (km144+327) - km148+00030.11.2023./Stanica Bačka Topola (km144+327) - km148+000 30.11.2023.	400d	22/7/1	24/2/23																
1224	➡	3.19.2.1.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj	0d	22/7/1	22/7/1																
1225	➡	3.19.2.1.2 Km147+137上跨立交桥/km147+137 Overpass/km147+137	330d	22/7/1	23/9/29																
1226	➡	3.19.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4																
1227	➡	3.19.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1																
1228	➡	3.19.2.1.2.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање ценовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4																
1229	➡	3.19.2.1.2.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	320d	22/7/13	23/9/29																
1230	➡	3.19.2.1.2.4.1 试验桩/Test pile/Probni šip	32d	22/7/13	22/8/18																
1231	➡	3.19.2.1.2.4.2 桩基/Pile foundation/Temelj šipova	41d	22/9/20	22/11/5																
1232	➡	3. 19. 2. 1. 2. 4. 3 桩头破除	20d	22/11/17	23/2/9																
1233	➡	3.19.2.1.2.4.4 承台/Pile caps/Naglavnice	60d	22/11/29	23/4/11																
1234	➡	3.19.2.1.2.4.5 墩柱/Pier column/Mostovski stub	40d	23/5/20	23/7/5																
1235	➡	3.19.2.1.2.4.6 梁/Girder/Nosač	25d	23/8/8	23/9/5																
1236	➡	3.19.2.1.2.4.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста	40d	23/8/15	23/9/29																
1237	➡	3.19.2.1.2.4.8 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa	60d	23/7/22	23/9/29																
1238	➡	3.19.2.1.2.4.8.1 路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works (excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)	60d	23/7/22	23/9/29																
1239	➡	3.19.2.1.2.4.8.2 路面施工（含标线）/Road surface works (including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući	20d	23/9/7	23/9/29																
1240	➡	3.19.2.1.2.4.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工 /Construction of road light, humus slope, ditch and other subsidiary works/Izgradnja putne rasvete, kosine od humusa,	20d	23/9/7	23/9/29																
1241	➡	3.19.2.1.3 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici	400d	22/7/1	24/2/23																
1242	➡	3.19.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4																
1243	➡	3.19.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1																
1244	➡	3.19.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање ценовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4																
1245	➡	3.19.2.1.3.4 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici	400d	22/7/1	24/2/23																
1246	➡	3.19.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	330d	22/7/1	23/9/29																
1247	➡	3.19.2.1.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	90d	23/8/3	23/11/16																
1248	➡	3.19.2.1.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/8/3	24/2/23																
1249	➡	3.19.2.1.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	110d	23/5/25	23/9/29																
1250	➡	3.19.2.1.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	150d	23/2/1	23/8/2																
1251	➡	3.19.2.2 Km148+000~Km153+000 2023.10.31	450d	22/7/1	24/4/22																
1252	➡	3.19.2.2.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoje	0d	22/7/1	22/7/1																
1253	➡	3.19.2.2.2 Km152+282上跨立交桥/Km152+282 overpass/Km152+282	252d	22/7/1	23/6/30																
1254	➡	3.19.2.2.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4																
1255	➡	3.19.2.2.2.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1																
1256	➡	3.19.2.2.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	252d	22/7/1	23/6/30																

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 标号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	甘特图													
						2022		2023		2024		2025		2026		2027			
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1257	➡	3.19.2.2.2.3.1 试验桩/Test pile/Probni šip	22d	22/7/1	22/7/26														
1258	➡	3.19.2.2.2.3.2 桩基/Pile foundation/šipovi	40d	22/7/27	22/9/10														
1259	➡	3. 19. 2. 2. 2. 3. 3 桩头破除	15d	22/9/27	22/10/13														
1260	➡	3.19.2.2.2.3.4 承台/Pile caps/Naglavnice	60d	22/10/5	23/2/14														
1261	➡	3.19.2.2.2.3.5 墩柱/Pier column/Mostovski stub	60d	22/10/28	23/3/11														
1262	➡	3.19.2.2.2.3.6 预制梁安装/Precast beam installation/Montaža prefal	40d	23/2/3	23/3/23														
1263	➡	3.19.2.2.2.3.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста	60d	23/3/24	23/6/7														
1264	➡	3.19.2.2.2.3.8 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa	70d	23/4/5	23/6/30														
1265	➡	3.19.2.2.2.3.8.1 路基施工（开挖、填筑）/subgrade (digging, backfilling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)	60d	23/4/5	23/6/19														
1266	➡	3.19.2.2.2.3.8.2 路面施工（含标线）/Road surface works (including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući	20d	23/6/8	23/6/30														
1267	➡	3.19.2.2.2.3.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工 /Construction of road light, humus slope, ditch and other subsidiary works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i	20d	23/6/8	23/6/30														
1268	➡	3.19.2.2.3 路基工程/Subgrade works/donji stroj	450d	22/7/1	24/4/22														
1269	➡	3.19.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8														
1270	➡	3.19.2.2.3.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1														
1271	➡	3.19.2.2.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4														
1272	➡	3.19.2.2.3.4 路基工程/Subgrade works/donji stroj	360d	22/10/14	24/4/22														
1273	➡	3.19.2.2.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	330d	22/10/14	24/3/18														
1274	➡	3.19.2.2.3.4.2 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/9/30	24/4/22														
1275	➡	3.19.2.2.3.4.3 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	220d	23/4/29	24/3/18														
1276	➡	3.19.2.2.3.4.4 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	250d	23/2/27	24/2/23														
1277	➡	3.19.2.3 Km153+000~热德尼克站（Km157+116,不含） 2023.9.30/Km153+000~ Zednik staion (Km157+116, not including) 30.9.2023./Km153+000~stanica Žednik (Km157+116,ne uključuje)	460d	22/7/1	24/5/9														
1278	➡	3.19.2.3.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj	0d	22/7/1	22/7/1														
1279	➡	3.19.2.3.2 Km155+025隧道(明洞动物通道)/Km155+025 tunnel (propusti za svetlo, prelazi za životinje)/Km155+025 tunel (propusti	331d	22/7/1	23/9/30														
1280	➡	3.19.2.3.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8														
1281	➡	3.19.2.3.2.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4														
1282	➡	3.19.2.3.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	262d	22/9/20	23/9/30														
1283	➡	3.19.2.3.2.3.1 桩基/Pile foundation/Temelj šipova	24d	22/9/20	22/10/17														
1284	➡	3.19.2.3.2.3.2 基础/Foundation/Temelj	30d	22/10/18	22/11/22														
1285	➡	3.19.2.3.2.3.3 Springline wall/Springline wall/Springline zid	60d	23/2/28	23/5/13														
1286	➡	3.19.2.3.2.3.4 隧道顶建设/Tunnel roof construction/Krovna konstuk	80d	23/5/15	23/8/15														
1287	➡	3.19.2.3.2.3.5 回填/Backfilling/Zatrpavanje	40d	23/8/16	23/9/30														
1288	➡	3.19.2.3.3 路基工程	460d	22/7/1	24/5/9														
1289	➡	3.19.2.3.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8														
1290	➡	3.19.2.3.3.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1														
1291	➡	3.19.2.3.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4														
1292	➡	3.19.2.3.3.4 路基工程/Subgrade works/donji stroj	370d	22/10/14	24/5/9														
1293	➡	3.19.2.3.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	330d	22/10/14	24/3/18														
1294	➡	3.19.2.3.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	90d	23/11/17	24/5/9														
1295	➡	3.19.2.3.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/9/30	24/4/22														
1296	➡	3.19.2.3.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	220d	23/4/29	24/3/18														

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1														
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025		
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
1297	➡	3.19.2.3.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	220d	23/2/27	23/11/16									
1298	➡	3.19.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	330d	24/3/19	25/6/21									
1299	➡	3.19.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	90d	24/3/19	24/7/6									
1300	➡	3.19.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	50d	24/7/17	24/9/12									
1301	➡	3.19.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	70d	25/3/27	25/6/21									
1302	➡	3.19.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC ра	620d	23/2/27	25/7/15									
1303	➡	3.19.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	260d	23/2/27	24/3/7									
1304	➡	3.19.4.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	180d	24/10/9	25/7/15									
1305	➡	3.19.4.2.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/10/9	25/3/27									
1306	➡	3.19.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/3/27	25/6/10									
1307	➡	3.19.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирањ	60d	25/5/7	25/7/15									
1308	➡	3.19.4.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	560d	23/5/13	25/7/15									
1309	➡	3.19.4.3.1 光缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабл	90d	24/10/9	25/3/26									
1310	➡	3.19.4.3.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/3/27	25/6/10									
1311	➡	3.19.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	150d	24/10/9	25/6/10									
1312	➡	3.19.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/13	24/3/7									
1313	➡	3.19.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/5/7	25/7/15									
1314	➡	3.20 热德尼克站 (Km156+211-Km157+525) 2023.8.31/Zednik station (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023./stanica Žednik (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023.	757d	22/7/1	25/6/30									
1315	➡	3.20.1 土地交付/Land handover/Primopredaja zemljišta	0d	22/7/1	22/7/1									
1316	➡	3.20.2 土建工程/Civil works/gradevinski radovi	510d	22/7/1	24/7/6									
1317	➡	3.20.2.1 热德尼克站 (Km156+211-Km157+525) 2023.8.31/Zednik station (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023./stanica Žednik (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023.	510d	22/7/1	24/7/6									
1318	➡	3.20.2.1.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje po	0d	22/7/1	22/7/1									
1319	➡	3.20.2.1.2 Km156+453下穿立交桥/Km156+453 underpass/Km156+45	315d	22/7/1	23/9/12									
1320	➡	3.20.2.1.2.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4									
1321	➡	3.20.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1									
1322	➡	3.20.2.1.2.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4									
1323	➡	3.20.2.1.2.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	300d	22/7/19	23/9/12									
1324	➡	3.20.2.1.2.4.1 基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav	60d	22/7/19	22/9/26									
1325	➡	3.20.2.1.2.4.2 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča	115d	22/8/11	23/2/25									
1326	➡	3.20.2.1.2.4.3 框构底板/Base plate/Osnovna ploča	60d	22/10/20	23/3/3									
1327	➡	3.20.2.1.2.4.4 框构侧墙/Side wall/Bočni zid	60d	22/11/14	23/3/27									
1328	➡	3.20.2.1.2.4.5 框构顶板/Top plate/Gornja ploča	80d	22/11/25	23/5/6									
1329	➡	3.20.2.1.2.4.6 U型槽/U shaped groove/U-profil	150ed	22/9/14	23/2/11									
1330	➡	3.20.2.1.2.4.7 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	104ed	22/8/19	22/12/1									
1331	➡	3.20.2.1.2.4.8 回填/Backfilling/Zatrpavanje	110d	23/5/8	23/9/12									
1332	➡	3.20.2.1.2.4.9 配套路 (90m+350m) 施工 (含标线) /complete road works (90m+350m) (inscluding marking)/kompletni radovi na trasi (90m+350m) (uključujući označavanje)	50d	23/5/8	23/7/4									
1333	➡	3.20.2.1.3 Km157+443下穿立交桥/Km157+443 underpass/Km157+44	481d	22/7/1	24/6/3									
1334	➡	3.20.2.1.3.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8									
1335	➡	3.20.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	90d	22/7/1	22/10/13									

第 37 页 共 55 页

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1336	➡	3.20.2.1.3.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4								
1337	➡	3.20.2.1.3.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	226d	23/7/5	24/6/3								
1338	➡	3.20.2.1.3.4.1 基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav	95d	23/7/5	23/10/23								
1339	➡	3.20.2.1.3.4.2 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča	115d	23/7/13	23/11/24								
1340	➡	3.20.2.1.3.4.3 框构底板/Base plate/Osnovna ploča	15d	23/7/15	23/8/1								
1341	➡	3.20.2.1.3.4.4 框构侧墙/Side wall/Bočni zid	15d	23/8/2	23/8/18								
1342	➡	3.20.2.1.3.4.5 框构顶板/Top plate/Gornja ploča	20d	23/8/19	23/9/11								
1343	➡	3.20.2.1.3.4.6 U型槽/U shaped groove/U-profil	70d	23/8/4	23/10/24								
1344	➡	3.20.2.1.3.4.7 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	60d	23/10/25	24/3/7								
1345	➡	3.20.2.1.3.4.8 回填/Backfilling/Zatrpavanje	90d	23/9/12	24/2/28								
1346	➡	3.20.2.1.3.4.9 配套路施工399m+147m+124m（含标线）/complete road works 399m+147m+124m(insluding marking)/kompletni radovi na trasi 399m+147m+124m(uključujući	70d	24/3/8	24/6/3								
1347	➡	3.20.2.1.4 热德尼克站/Zednik station/station Žednik	510d	22/7/1	24/7/6								
1348	➡	3.20.2.1.4.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land aquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1349	➡	3.20.2.1.4.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8								
1350	➡	3.20.2.1.4.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4								
1351	➡	3.20.2.1.4.4 车站施工/station construction/изградња станице	430d	22/10/1	24/7/6								
1352	➡	3.20.2.1.4.4.1 进站道路30m/Access road 30m/Prilazni put	30d	24/2/10	24/3/18								
1353	➡	3.20.2.1.4.4.2 房屋建筑（装修）/Building construction (renovation)/izgradnja objekta (renoviranje)	90d	23/9/30	24/3/18								
1354	➡	3.20.2.1.4.4.3 车站标志/Station signs/Stanični znakovi	30ed	24/3/18	24/4/17								
1355	➡	3.20.2.1.4.4.4 电梯/Elevator/Lift	60d	23/2/13	23/4/28								
1356	➡	3.20.2.1.4.4.5 消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekti	90d	24/3/19	24/7/6								
1357	➡	3.20.2.1.4.4.6 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	90d	24/3/19	24/7/6								
1358	➡	3.20.2.1.4.4.7 旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz	90ed	22/10/1	22/12/30								
1359	➡	3.20.2.1.4.4.8 站台雨篷/Platform canopy/nadsteršnica na peronu	80d	23/2/1	23/5/12								
1360	➡	3.20.2.1.5 路基工程/Subgrade works/radovi na donjem stroju	390d	22/7/1	24/2/9								
1361	➡	3.20.2.1.5.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land aquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1362	➡	3.20.2.1.5.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8								
1363	➡	3.20.2.1.5.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4								
1364	➡	3.20.2.1.5.4 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanici	330d	22/9/9	24/2/9								
1365	➡	3.20.2.1.5.4.1 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanici	330d	22/9/9	24/2/9								
1366	➡	3.20.2.1.5.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	250d	23/2/13	24/2/9								
1367	➡	3.20.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	619d	23/2/10	25/6/30								
1368	➡	3.20.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	90d	24/2/10</									

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 标号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1377	➡	3.20.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС радови	580d	23/2/24	25/5/27								
1378	➡	3.20.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	270d	23/2/24	24/3/16								
1379	➡	3.20.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови	180d	24/8/21	25/5/27								
1380	➡	3.20.4.2.1 光电电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/8/21	25/2/5								
1381	➡	3.20.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружа	60d	25/2/5	25/4/16								
1382	➡	3.20.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/8/21	25/2/5								
1383	➡	3.20.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	25/3/13	25/5/27								
1384	➡	3.20.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови	510d	23/5/23	25/5/27								
1385	➡	3.20.4.3.1 光电电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/8/21	25/2/4								
1386	➡	3.20.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	23/9/28	24/3/16								
1387	➡	3.20.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	150d	24/8/21	25/4/16								
1388	➡	3.20.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/23	24/3/16								
1389	➡	3.20.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/3/13	25/5/27								
1390	➡	3.21 热德尼克站（Km157+116）~那维切沃站（Km166+519.63,不含）/Zednik station （Km157+116）~ Naumovićevo station (Km166+519.63, not including)/stanica Žednik (Km157+116) ~ stanica Naumovićevo (Km166+519.63, neuključuje)	735d	22/7/1	25/6/4								
1391	➡	3.21.1 土地移交，进场许可/land is transferred, entrance allowed/zemljište je predato, dozvoljen ulazak na gradilište	0d	22/7/1	22/7/1								
1392	➡	3.21.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi	428d	22/7/1	24/3/27								
1393	➡	3.21.2.1 热德尼克站（Km157+525）~Km162+000 2023.9.10/Zednik station (Km157+525) ~Km162+000/stanica Žednik (Km157+525)	428d	22/7/1	24/3/27								
1394	➡	3.21.2.1.1 既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža posto	0d	22/7/1	22/7/1								
1395	➡	3.21.2.1.2 Km160+094上跨立交桥/overpass at Km160+094/nadvožnjak	398d	22/8/5	24/3/27								
1396	➡	3.21.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1397	➡	3.21.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8								
1398	➡	3.21.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	398d	22/8/5	24/3/27								
1399	➡	3.21.2.1.2.3.1 施工准备/preparation works/pripremni radovi	21d	23/2/2	23/2/28								
1400	➡	3.21.2.1.2.3.2 桩基/pile/šipovi	52d	23/3/1	23/5/5								
1401	➡	3.21.2.1.2.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	67d	23/4/20	23/7/8								
1402	➡	3.21.2.1.2.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	52d	23/7/10	23/9/7								
1403	➡	3.21.2.1.2.3.5 梁/girder/nosači	63d	23/9/8	23/11/21								
1404	➡	3.21.2.1.2.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	72d	23/10/31	24/3/27								
1405	➡	3.21.2.1.2.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na l	150d	22/8/5	23/4/1								
1406	➡	3.21.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	364d	22/7/1	23/11/8								
1407	➡	3.21.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4								
1408	➡	3.21.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/7/1	22/8/4								
1409	➡	3.21.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4								
1410	➡	3.21.2.1.3.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pruzi	364d	22/7/1	23/11/8								
1411	➡	3.21.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pruzi	304d	22/7/1	23/8/30								
1412	➡	3.21.2.1.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	50d	23/7/27	23/9/22								
1413	➡	3.21.2.1.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/6/22	23/11/8								
1414	➡	3.21.2.1.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	110d	23/3/15	23/7/26								
1415	➡	3.21.2.1.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	110d	23/2/6	23/6/21								

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																	
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025					
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1456	➡	3.21.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	91d	24/8/21	25/2/5												
1457	➡	3.21.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/23	24/3/16												
1458	➡	3.21.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/3/13	25/5/27												
1459	➡	3.22 那维切沃站 (Km165+943-Km167+585,基地) 2023.1.31/Naumovicevo station (Km165+943-Km167+585, base)/Stanica Naumovićevo (Km165+943-Km167+585, baza)	800d	22/7/1	25/8/19												
1460	➡	3.22.1 交付土地/Land handover and access permit/Primopredaja zemljišta i pristupna dozvola	0d	22/7/1	22/7/1												
1461	➡	3.22.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi	300d	22/7/1	23/8/25												
1462	➡	3.22.2.1 那维切沃站 (Km165+943-Km167+585,基地) 2023.1.31/Naumovicevo station (Km165+943-Km167+585, base)/Stanica Naumovićevo (Km165+943-Km167+585, baza)	300d	22/7/1	23/8/25												
1463	➡	3.22.2.1.1 既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža postojećih	0d	22/7/1	22/7/1												
1464	➡	3.22.2.1.2 纳维彻沃站/Naumovicevo station/Stanica Naumovićevo	300d	22/7/1	23/8/25												
1465	➡	3.22.2.1.2.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8												
1466	➡	3.22.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8												
1467	➡	3.22.2.1.2.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4												
1468	➡	3.22.2.1.2.4 车站施工/station construction/изградња станице	290d	22/7/13	23/8/25												
1469	➡	3.22.2.1.2.4.1 进站道路1500m/Access road 1500m/Prilazni put 1500m	90d	23/2/1	23/5/24												
1470	➡	3.22.2.1.2.4.2 房屋建筑 (装修) /Building construction (renovation)/izgradnja objekta (renoviranje)	150d	22/9/9	23/5/12												
1471	➡	3.22.2.1.2.4.3 车站标志/Station signs/Stanični znakovi	30d	23/5/25	23/6/28												
1472	➡	3.22.2.1.2.4.4 电梯/Elevator/Lift	120d	22/7/13	22/12/31												
1473	➡	3.22.2.1.2.4.5 消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekti	90d	23/5/13	23/8/25												
1474	➡	3.22.2.1.2.4.6 车站排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/2/27	23/7/21												
1475	➡	3.22.2.1.2.4.7 旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz	126ed	22/8/27	22/12/31												
1476	➡	3.22.2.1.2.4.8 站台雨篷/Platform canopy/nadsteršnica na peronu	126ed	22/11/5	23/3/11												
1477	➡	3.22.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	130d	22/7/1	22/12/31												
1478	➡	3.22.2.1.3.1 征地及房屋拆迁, 见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	0d	22/7/1	22/7/1												
1479	➡	3.22.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1												
1480	➡	3.22.2.1.3.3 管线迁改, 见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	10d	22/7/1	22/7/12												
1481	➡	3.22.2.1.3.4 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanic	120d	22/7/12	22/12/31												
1482	➡	3.22.2.1.3.4.1 KM165+000-KM167+585路基/Station Subgrade/donji stroj	172ed	22/7/12	22/12/31												
1483	➡	3.22.2.1.3.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	10ed	22/12/21	22/12/31												
1484	➡	3.22.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	627d	23/2/1	25/6/30												
1485	➡	3.22.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	84d	23/2/1	23/5/17												
1486	➡	3.22.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	45d	24/4/4	24/5/31												
1487	➡	3.22.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulacija	47d	25/5/7	25/6/30												
1488	➡	3.22.3.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija distributivno transformatorske stanice	35d	23/7/1	23/8/10												
1489	➡	3.22.3.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	157d	23/2/13	23/8/22												
1490	➡	3.22.3.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta	133d	23/2/13	23/7/25												
1491	➡	3.22.3.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske	310d	24/4/5	25/6/16												
1492	➡	3.22.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / TK и CC p	640d	23/3/10	25/8/19												
1493	➡	3.22.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови изградње и реновирању зграда	260d	23/3/10	24/3/19												
第 41 页 共 55 页																	

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1494	➡	3.22.4.2 SS工程/ Signaling works/ CC радови	180d	24/11/14	25/8/19								
1495	➡	3.22.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/11/14	25/5/7								
1496	➡	3.22.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж	60d	25/5/7	25/7/15								
1497	➡	3.22.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / Монтажа унутрашње опреме (у станици)	90d	24/11/14	25/5/6								
1498	➡	3.22.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање	60d	25/6/11	25/8/19								
1499	➡	3.22.4.3 TT工程/ Telecommunication works / TT радови	580d	23/5/25	25/8/19								
1500	➡	3.22.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких кабло	90d	24/11/14	25/5/6								
1501	➡	3.22.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање	90d	23/9/30	24/3/19								
1502	➡	3.22.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и	150d	24/11/14	25/7/15								
1503	➡	3.22.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови	200d	23/5/25	24/3/19								
1504	➡	3.22.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање	60d	25/6/11	25/8/19								
1505	➡	3.23 那维切沃站（Km165+943）~苏博蒂察站（Km176+550，不含）/Naumovicevo station （Km165+943）~ Subotica station (Km176+550, not included)/stanica Naumovićevo （Km165+943）~stanica Subotca （Km176+550, ne uključuje）	800d?	22/7/1	25/8/19								
1506	➡	3.23.1 土地移交，进场许可/land is transfered, entrance allowed/zemljište je predato, dozvoljen ulazak na gradilište	0d	22/7/1	22/7/1								
1507	➡	3.23.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi	428d	22/7/1	24/3/27								
1508	➡	3.23.2.1 那维切沃站（Km167+585）~Km172+000 2023.12.15/Naumovicevo station （Km167+585）~Km172+000 15.12.2023./stanica Naumovićevo （Km167+585）~Km172+000	428d	22/7/1	24/3/27								
1509	➡	3.23.2.1.1 Km168+690上跨立交桥/Km168+690 overpass/Km168+690	398d	22/8/5	24/3/27								
1510	➡	3.23.2.1.1.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1511	➡	3.23.2.1.1.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8								
1512	➡	3.23.2.1.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	354d	22/9/26	24/3/27								
1513	➡	3.23.2.1.1.3.1 施工准备/preparation works/pripremni radovi	17d	22/9/26	22/10/14								
1514	➡	3.23.2.1.1.3.2 桩基/pile/šipovi	64ed	22/11/29	23/2/1								
1515	➡	3.23.2.1.1.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	100ed	23/4/10	23/7/19								
1516	➡	3.23.2.1.1.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	70ed	23/7/19	23/9/27								
1517	➡	3.23.2.1.1.3.5 梁/girder/nosači	60d	23/10/21	24/3/4								
1518	➡	3.23.2.1.1.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	50d	23/11/27	24/3/27								
1519	➡	3.23.2.1.1.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na l	30ed	24/2/7	24/3/8								
1520	➡	3.23.2.1.2 Km170+834上跨立交桥双绕/Km170+834 overpass/Km170+	382d	22/7/1	23/12/4								
1521	➡	3.23.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4								
1522	➡	3.23.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1								
1523	➡	3.23.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	382d	22/7/1	23/12/4								
1524	➡	3. 23. 2. 1. 2. 3. 1 试验桩	28d	22/7/1	22/8/2								
1525	➡	3.23.2.1.2.3.2 桩基/pile/šipovi	130ed	22/8/17	22/12/25								
1526	➡	3.23.2.1.2.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	104ed	22/12/25	23/4/8								
1527	➡	3.23.2.1.2.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	77ed	23/4/8	23/6/24								
1528	➡	3.23.2.1.2.3.5 梁/girder/nosači	108ed	23/6/12	23/9/28								
1529	➡	3.23.2.1.2.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	80ed	23/9/15	23/12/4								
1530	➡	3.23.2.1.2.4 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lokaln	180d	22/8/5	23/5/12								
1531	➡	3.23.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	220d	22/7/1	23/5/24								
1532	➡	3.23.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4								
1533	➡	3.23.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1								
1534	➡	3.23.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање ценовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4								

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																	
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025					
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1535	➡	3.23.2.1.3.4 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	220d	22/7/1	23/5/24												
1536	➡	3.23.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	190d	22/7/1	23/4/13												
1537	➡	3.23.2.1.3.4.2 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	80d	22/11/7	23/4/13												
1538	➡	3.23.2.1.3.4.3 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	80d	23/2/13	23/5/24												
1539	➡	3.23.2.1.3.4.4 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	80d	22/11/19	23/4/28												
1540	➡	3.23.2.2 Km172+000~苏博蒂察站（Km174+174，不含） 2024.1.20/Km172+000~ Subotica station (km 174 + 174,not including) 20.1.2024./Km172+000~stanica Subotica (km174 +174, ne uključuje)	344d	22/7/1	23/10/16												
1541	➡	3.23.2.2.1 Km172+193上跨立交桥双绕/Km172+193 overpass/Km172+	344d	22/7/1	23/10/16												
1542	➡	3.23.2.2.1.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/7/1	22/8/4												
1543	➡	3.23.2.2.1.2 图纸批复/Approval of drawings	0d	22/7/1	22/7/1												
1544	➡	3.23.2.2.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	324d	22/7/1	23/9/22												
1545	➡	3.23.2.2.1.3.1 施工准备/preparation works/pripremni radovi	17d	22/7/1	22/7/20												
1546	➡	3.23.2.2.1.3.2 桩基/pile/šipovi	57d	22/7/21	22/9/24												
1547	➡	3.23.2.2.1.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	80d	22/9/29	23/3/6												
1548	➡	3.23.2.2.1.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	58d	23/3/7	23/5/18												
1549	➡	3.23.2.2.1.3.5 梁/girder/nosači	72d	23/5/19	23/8/10												
1550	➡	3.23.2.2.1.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	59d	23/7/17	23/9/22												
1551	➡	3.23.2.2.1.4 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lokaln	190d	23/3/3	23/10/16												
1552	➡	3.23.2.2.2 Km173+629涵洞1-4.0m双绕/km 173+629 culvert 1-4.0/km 173+629 propust 1-4.0	60d	23/7/11	23/9/18												
1553	➡	3.23.2.2.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	340d	22/7/1	23/10/11												
1554	➡	3.23.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8												
1555	➡	3.23.2.2.3.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи	30d	22/8/5	22/9/8												
1556	➡	3.23.2.2.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/7/1	22/8/4												
1557	➡	3.23.2.2.3.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pru	280d	22/9/9	23/10/11												
1558	➡	3.23.2.2.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	200d	22/9/9	23/7/10												
1559	➡	3.23.2.2.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	30d	23/7/11	23/8/14												
1560	➡	3.23.2.2.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	120d	23/3/22	23/8/14												
1561	➡	3.23.2.2.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	110d	23/2/27	23/7/10												
1562	➡	3.23.2.2.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	220d	22/11/19	23/10/11												
1563	➡	3.23.3 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	757d?	22/7/1	25/6/30												
1564	➡	3.23.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola	90d	23/5/25	23/9/6												
1565	➡	3.23.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne	50d	24/9/13	24/11/9												
1566	➡	3.23.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul	47d	25/5/7	25/6/30												
1567	➡	3.23.3.4 前置条件：苏博蒂察变电所停电2023年10月停电Precondition: Subotica substation power outage in October 2023 /Предуслов: Искључење напона у ЕВП Суботица у октобру 2023. године															
1568	➡	3.23.3.5 苏博蒂察变电所房建主体工程/Main building works of Subotica ETS/Strukturalni radovi na objektu EVP Subotica	155d	23/11/1	24/7/9												
1569	➡	3.23.3.6 苏博蒂察变电所房建装饰工程/Decoration works of Subotica ETS/Dekoraterski radovi na objektu EVP Subotica	122d	24/7/10	24/11/29												
1570	➡	3.23.3.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta	152d	23/11/4	24/7/10												
1571	➡	3.23.3.8 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme	240d	24/7/16	25/6/30												
1572	➡	3.23.3.9 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110	77d	23/9/1	23/11/30												
1573	➡	3.23.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и CC p	660d	23/2/13	25/8/19												
						第 43 页 共 55 页											

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1																	
标识号	任务模式	名称name	工期duration	开始时间Starting time	完成时间Complete time	2022		2023		2024		2025					
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1613	➡	3.24.2.1.9.1 既有线轨道拆除/dismantling existing track/demontaža po	10d	22/9/24	22/10/5												
1614	➡	3.24.2.1.9.2 旅客地道及站台墙(新建)/passangers passage and platform wall (newl construcion)/pothodnik za putnik i zid perona	120d	22/11/23	23/6/20												
1615	➡	3.24.2.1.9.3 站台风雨棚Site shelter/nadstrešnica perona/platform cano	90d	23/4/6	23/7/25												
1616	➡	3.24.2.1.9.4 路基换填Roadbed cut-to-fill replacement/subgrade replacement/zamena tla donjegc stroja	140d	22/10/6	23/5/27												
1617	➡	3.24.2.1.9.5 路基检测Subgrade testing/subgrade testing/ispitivanje do	5d	23/5/29	23/6/2												
1618	➡	3.24.2.1.9.6 底层道碴铺设Base ballast laying/ballast laying/razastiran	30d	23/6/21	23/7/25												
1619	➡	3.24.2.1.9.7 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	90d	23/2/4	23/5/27												
1620	➡	3.24.2.1.9.8 顶层道砟铺设/Top layer ballast laying/Полагање горњег	30d	23/7/8	23/8/11												
1621	➡	3.24.2.1.9.9 轨道安装/Track mounting/Монтирање колосека	60d	23/7/26	23/10/3												
1622	➡	3.24.2.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	90d	23/9/11	24/2/27												
1623	➡	3.24.2.2.1 接触网立柱安装/OCS pole installation/Postavljanje stubova ko	90d	23/9/11	24/2/27												
1624	➡	3.24.3 第二步（K176+274桥、轨道铺设）/The second step (K176+274 bridge, track laying)/Други корак (мост K176+274, полагање колосека)	368d	23/4/1	24/8/19												
1625	➡	3.24.3.1 土木工程/civil engineering works/građevinski radovi	288d	23/4/1	24/5/17												
1626	➡	3.24.3.1.1 Km176+274下穿通道/Km176+274 underpass /Km176+274 j	273d	23/4/1	24/4/24												
1627	➡	3.24.3.1.1.1 管线迁改/Pipeline relocation/Премештање цевовода	30d	23/4/1	23/5/11												
1628	➡	3.24.3.1.1.2 暖气迁改/Heating relocation/Премештање грејања	90d	23/4/1	23/7/20												
1629	➡	3.24.3.1.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	273d	23/4/1	24/4/24												
1630	➡	3.24.3.1.1.3.1 基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging (first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop (prethodno se radi kanalice U profila)	90d	23/4/1	23/7/20												
1631	➡	3.24.3.1.1.3.2 垫层混凝土/Lean concrete/podloga	115d	23/4/10	23/8/26												
1632	➡	3.24.3.1.1.3.3 框构底板/frame base/sandučasta ploča	69d	23/4/12	23/7/6												
1633	➡	3.24.3.1.1.3.4 框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi	90d	23/7/7	23/10/19												
1634	➡	3.24.3.1.1.3.5 框构顶板(含砼养生期)/frame roof/gornja ploča	120ed	23/10/19	24/2/16												
1635	➡	3.24.3.1.1.3.6 U型槽/U- shapped channel/propusti U profila	120ed	23/10/19	24/2/16												
1636	➡	3.24.3.1.1.3.7 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	120ed	23/10/27	24/2/24												
1637	➡	3.24.3.1.1.3.8 回填/filling/zatrpavanje	60ed	24/2/24	24/4/24												
1638	➡	3.24.3.1.2 货运站中场改造/Track laying in themiddle range of the frei	84d	23/10/9	24/3/19												
1639	➡	3.24.3.1.2.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека	15d	23/10/9	23/10/25												
1640	➡	3.24.3.1.2.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла	80ed	23/10/25	24/1/13												
1641	➡	3.24.3.1.2.3 接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темел	20ed	23/12/24	24/1/13												
1642	➡	3.24.3.1.2.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastranje tucanika g	10ed	24/1/13	24/1/23												
1643	➡	3.24.3.1.2.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka	55ed	24/1/18	24/3/13												
1644	➡	3.24.3.1.2.6 轨道应力放散锁定及精调/track stress relief locking and fine tuning/zaključavanje napregnutosti koloseka fina podešavanja	20d	24/2/26	24/3/19												
1645	➡	3.24.3.1.3 客场右幅剩余工程/Remaining works on the right side of Subotica passenger station/Преостали радови на десној страни станице	115d	23/10/25	24/5/17												
1646	➡	3.24.3.1.3.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека	15ed	23/10/25	23/11/9												
1647	➡	3.24.3.1.3.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла	125ed	23/11/9	24/3/13												
1648	➡	3.24.3.1.3.3 接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темел	45ed	24/1/22	24/3/7												
1649	➡	3.24.3.1.3.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastranje tucanika g	60ed	24/3/13	24/5/12												
1650	➡	3.24.3.1.3.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka	55ed	24/3/18	24/5/12												
1651	➡	3.24.3.1.3.6 轨道应力放散锁定及精调/track stress relief locking and fine tuning/zaključavanje napregnutosti koloseka fina podešavanja	10ed	24/5/7	24/5/17												
1652	➡	3.24.3.2 电力电气化工程/Electric power Electrification Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi	85d	24/5/13	24/8/19												
1653	➡	3.24.3.2.1 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje konta	60d	24/5/13	24/7/20												
1654	➡	3.24.3.2.2 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina t	80d	24/5/18	24/8/19												
1655	➡	3.24.4 第三步（客运站左幅、货运站左场）/third step	724d	22/7/1	25/5/22												

第 45 页 共 55 页

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	甘特图													
						2022		2023		2024		2025		2026		2027			
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1656	➡	3.24.4.1 土建工程/civil engineering works/građevinski radovi	724d	22/7/1	25/5/22														
1657	➡	3.24.4.1.1 封锁既有正线/closing of the existing Novi Sad track/zatvaranje postojećeg novosadskog koloseka	27d	22/7/1	22/8/1														
1658	➡	3.24.4.1.2 Km177+329立交桥/Km177+329overpass/Km177+329 nadvožnjak	156d	24/9/12	25/5/22														
1659	➡	3.24.4.1.2.1 桥梁拆除/Old bridge removal/Uklanjanje starog mosta	21ed	24/9/12	24/10/3														
1660	➡	3.24.4.1.2.2 试验桩/Test pile/Probni šip	32ed	24/10/3	24/11/4														
1661	➡	3.24.4.1.2.3 桩基/Pile foundation/Temelj šipova	20ed	24/11/4	24/11/24														
1662	➡	3.24.4.1.2.4 承台/Pile caps/Naglavnice	25ed	25/2/1	25/2/26														
1663	➡	3.24.4.1.2.5 墩柱、桥台/Pier column/Mostovski stub	36ed	25/2/10	25/3/18														
1664	➡	3.24.4.1.2.6 梁/Precast beam installation/Montaža prefabrikovane grednice	20ed	25/3/18	25/4/7														
1665	➡	3.24.4.1.2.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста	20ed	25/4/7	25/4/27														
1666	➡	3.24.4.1.2.8 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa lokalnim putevima	70d	25/2/25	25/5/22														
1667	➡	3.24.4.1.2.8.1 路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works (excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)	60d	25/2/25	25/5/10														
1668	➡	3.24.4.1.2.8.2 路面施工（含标线）/Road surface works (including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući označavanje)	20d	25/4/28	25/5/22														
1669	➡	3.24.4.1.2.8.3 路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工 /Construction of road light, humus slope, ditch and other subsidiary works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i ostali	20d	25/4/28	25/5/22														
1670	➡	3.24.4.1.3 Km177+627铁铁立交/Km177+627/Km177+627 nadvožnjak	254d	22/11/3	23/11/4														
1671	➡	3. 24. 4. 1. 3. 1 机械进场、围挡安装	30d	22/11/3	23/2/8														
1672	➡	3.24.4.1.3.2 基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging (first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop	42d	23/2/9	23/3/31														
1673	➡	3.24.4.1.3.3 垫层混凝土/Lean concrete/podloga	30d	23/2/20	23/3/25														
1674	➡	3.24.4.1.3.4 框构底板/frame base/sandučasta ploča	60d	23/2/28	23/5/13														
1675	➡	3.24.4.1.3.5 框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi	70d	23/5/15	23/8/3														
1676	➡	3.24.4.1.3.6 框构顶板/frame roof/gornja ploča	70d	23/8/4	23/10/24														
1677	➡	3.24.4.1.3.7 回填/filling/zatrpavanje	10d	23/10/25	23/11/4														
1678	➡																		
1679	➡																		
1680	➡	3.24.4.1.6 Km177+857下穿通道/Km177+857/Km177+857 nadvožnjak	116d	24/4/25	24/9/12														
1681	➡	3.24.4.1.6.1 基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging (first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop	19d	24/4/25	24/5/22														
1682	➡	3.24.4.1.6.2 垫层混凝土/Lean concrete/podloga	9d	24/5/9	24/5/18														
1683	➡	3.24.4.1.6.3 框构底板/frame base/sandučasta ploča	29d	24/5/11	24/6/13														
1684	➡	3.24.4.1.6.4 框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi	39d	24/6/14	24/7/29														
1685	➡	3.24.4.1.6.5 框构顶板/frame roof/gornja ploča	8d	24/7/30	24/8/7														
1686	➡	3.24.4.1.6.6 U型槽/U- shapped channel/propusti U profila	77d	24/6/5	24/9/2														
1687	➡	3.24.4.1.6.7 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid	43d	24/7/23	24/9/10														
1688	➡	3.24.4.1.6.8 回填/filling/zatrpavanje	20d	24/8/8	24/8/30														
1689	➡	3.24.4.1.6.9 路面施工（含标线）/connect to local road/nastavljanje na postojeću cestu	31d	24/8/8	24/9/12														
1690	➡	3.24.4.2 货运站正线土建/Civil works of the main line of the Subotica freight station /Грађевински радови на главним колосецима станице	130d	24/5/18	24/10/16														
1691	➡	3.24.4.2.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека	30d	24/5/18	24/6/21														
1692	➡	3.24.4.2.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла	100d	24/6/22	24/10/16														
1693	➡	3.24.4.2.3 接触网基础/Overhead catenary system foundations/Темељи контактног система	70d	24/7/27	24/10/16														
1694	➡	3.24.4.3 客场右幅剩余工程/Remaining works on the right side of Subotica passenger station/Преостали радови на десној страни станице	168d	24/5/18	24/12/14														
1695	➡	3.24.4.3.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека	30d	24/5/18	24/6/21														
1696	➡	3.24.4.3.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла	100d	24/6/22	24/10/16														
1697	➡	3.24.4.3.3 接触网基础/Overhead catenary system foundations/Темељи контактног система	50d	24/8/20	24/10/16														
1698	➡	3.24.4.3.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastriranje gornjeg sloja	35d	24/10/17	24/11/27														
1699	➡	3.24.4.3.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka	30d	24/11/9	24/12/14														

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

任务 标 号	任务 模式	名称name	工期 duration	开始时间 Starting time	完成时间 Complete time	2022		2023		2024		2025	
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1737	➡	3.25.1.1.6.1 Km178+780涵洞/Km178+780 culvert/Km178+780 propus	90d	23/4/20	23/8/4								
1738	➡	3.25.1.1.6.2 Km179+373涵洞/Km179+373 culvert/Km179+373 propus	90d	23/5/27	23/9/8								
1739	➡	3.25.1.1.6.3 Km182+000涵洞/Km182+000 culvert/Km182+000 propus	90d	23/7/1	23/10/13								
1740	➡	3.25.1.1.6.4 Km182+200涵洞/Km182+200 culvert/Km182+200 propus	90d	23/8/5	23/11/18								
1741	➡	3.25.1.1.6.5 Km182+400涵洞/Km182+400 culvert/Km182+400 propus	90d	23/9/9	24/2/26								
1742	➡	3.25.1.1.6.6 Km182+600涵洞/Km182+600 culvert/Km182+600 propus	90d	23/10/14	24/4/1								
1743	➡	3.25.1.1.6.7 Km182+800涵洞/Km182+800 culvert/Km182+800 propus	90d	23/11/7	24/4/24								
1744	➡	3.25.1.1.6.8 Km183+000涵洞/Km183+000 culvert/Km183+000 propus	90d	24/2/1	24/5/23								
1745	➡	3.25.1.1.6.9 Km183+600涵洞/Km183+600 culvert/Km183+600 propus	90d	24/2/27	24/6/15								
1746	➡	3.25.1.1.6.10 Km183+800涵洞/Km183+800 culvert/Km183+800 propu	90d	24/3/21	24/7/9								
1747	➡	3.25.1.1.6.11 Km184+000涵洞/Km184+000 culvert/Km184+000 propu	90d	24/4/13	24/8/1								
1748	➡	3.25.1.1.6.12 Km184+600涵洞/Km184+600 culvert/Km184+600 propu	90d	23/11/7	24/4/24								
1749	➡	3.25.1.1.7 Km179+395上跨立交桥/Km179+395 overpass/Km179+395	401d	22/8/5	24/3/30								
1750	➡	3.25.1.1.7.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1751	➡	3.25.1.1.7.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи	30d	22/8/5	22/9/8								
1752	➡	3.25.1.1.7.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	359d	22/9/23	24/3/30								
1753	➡	3.25.1.1.7.3.1 施工准备/preparation works/pripremní radovi	17d	22/9/23	22/10/12								
1754	➡	3.25.1.1.7.3.2 桩基/pile/šipovi	64d	22/10/13	23/3/1								
1755	➡	3.25.1.1.7.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	100d	22/11/30	23/6/3								
1756	➡	3.25.1.1.7.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	70d	23/6/5	23/8/24								
1757	➡	3.25.1.1.7.3.5 梁/girder/nosači	83d	23/8/25	23/11/30								
1758	➡	3.25.1.1.7.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	61d	23/10/23	24/3/6								
1759	➡	3.25.1.1.7.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lc	82d	23/10/23	24/3/30								
1760	➡	3.25.1.1.8 Km180+969铁跨公立交桥/Km180+969 overpass/Km180+969	440d	22/8/5	24/5/21								
1761	➡	3.25.1.1.8.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1762	➡	3.25.1.1.8.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи	30d	22/8/5	22/9/8								
1763	➡	3.25.1.1.8.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова	317d	23/3/2	24/5/21								
1764	➡	3.25.1.1.8.3.1 施工准备/preparation works/pripremní radovi	17d	23/3/2	23/3/21								
1765	➡	3.25.1.1.8.3.2 桩基/pile/šipovi	64d	23/3/22	23/6/9								
1766	➡	3.25.1.1.8.3.3 承台/pile caps/nadglavnice	100d	23/5/13	23/9/6								
1767	➡	3.25.1.1.8.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi	70d	23/9/7	23/11/28								
1768	➡	3.25.1.1.8.3.5 梁/girder/nosači	83d	23/11/29	24/5/13								
1769	➡	3.25.1.1.8.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi	40d	24/3/19	24/5/9								
1770	➡	3.25.1.1.8.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lc	50d	24/3/19	24/5/21								
1771	➡	3.25.1.1.9 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju	382d	22/8/5	24/3/8								
1772	➡	3.25.1.1.9.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење	30d	22/8/5	22/9/8								
1773	➡	3.25.1.1.9.2 图纸批复/Approval of drawings	30d	22/8/5	22/9/8								
1774	➡	3.25.1.1.9.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4	30d	22/9/23	22/10/27								
1775	➡	3.25.1.1.9.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj	310d	22/10/28	24/3/8								
1776	➡	3.25.1.1.9.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvoreno	260d	22/10/28	23/11/6								
1777	➡	3.25.1.1.9.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera	60d	23/10/26	24/3/8								
1778	➡	3.25.1.1.9.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu	200d	23/4/20	24/2/12								
1779	➡	3.25.1.1.9.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže	220d	23/2/17	23/11/6								
1780	➡	3.25.1.1.9.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju	220d	23/4/20	24/3/8								
1781	➡	3.25.1.2 Km181+000-终点 (Km184+635.07) 2024.3.10/Km181+000-end point (Km184+635.07) /Km181+000-kraj	427d	22/7/1	24/3/26								

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

[illegible]

