

Operater: IRENA

## Račun-otpremnica br. 22-RN001000024

Objekat: VELEPRODAJA

KOSOVSKA 28A SOMBOR

Datum izdavanja računa: 28.06.2022

Mesto izdavanja računa: SOMBOR

Datum prometa dobara: 28.06.2022

Mesto prometa dobara: SOMBOR

Dokument:

Šifra partnera: 00028

## VOSTOK INVESTMENTS D.O.O.

24000 SUBOTICA, 8.MARTA 9

PIB: 110338112 Mat.br.: 21339059 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000031	NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM POSLOVNOG OBJEKTA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO U ULICI ŠTROMAJEROVA 20 U BAJMOKU		KOM	1,000	1.757.965,00	0,00	20%	0,00	1.757.965,00

Ukupan iznos sa PDV: 1.757.965,00

## Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
28.06.2022	RN001000024	1.757.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plaćeno po avansnom računu						
19.05.2022	RA001000003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.05.2022	RA001000004	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		957.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 1.757.965,00

Iznos PDV: 0,00

Vrednost sa PDV: 1.757.965,00

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 957.965,00

## VALUTE PLAĆANJA:

0,00 valuta 28.06.2022 model: 97 poziv na broj: 262202001-00028-000024  
957.965,00 valuta 18.07.2022 model: 97 poziv na broj: 262202001-00028-000024

## NAPOMENA:

Napomena o poreskom oslobodjenju: Oslobodjeno na osnovu člana 10 stav 2 tačka 3 Zakona o PDV-u

Odgovorno lice: , , tel.

*Brown L V*  
(fakturisao)



(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

*[Signature]*  
(primio)



Mesto i datum: Sombor, 28.06.2022. godine

Investitor: **VOSTOK INVESTMENTS d.o.o. Subotica, 8. marta 9, Subotica**  
**PIB: 110338112 M.B. 21339059**

## OBRAČUN RADOVA

Napajanje električnom energijom poslovnog objekta za trgovinu na veliko i malo  
 u ulici Štrosmajerova broj 20 u Bajmoku na katastarskoj parceli broj 152 k.o. Bajmok

R.B.	OPIS	J.M.	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
<b>A</b>	<b>0,4 kV KABLOVSKI VOD I MERNO MESTO</b>				
<b>1.</b>	Isporučka i ugradnja slobodnostojećeg armirano-betonskog postolja tipa SABP 600 sa kablovskom priključnom kutijom KPK EV-1P (KPK-1) sa ulošcima osigurača 3x125A na lokaciji na javnoj površini regulacije kod katastarske parcele broj 152/1 k.o. Bajmok:				
	*isporuka i ugradnja armirano-betonskog postolja SABP-600 sa odgovarajućim poliesterskim poklopcima	kom	1	17.000,00	17.000,00
	*isporuka i ugradnja slobodnostojećeg KPK EV 1P (1 slog od 3 osigurača) nabetonski temelj	kom	1	18.500,00	18.500,00
	*isporuka i ugradnja nožastog osigurača NV1 od 125A	kom	3	850,00	2.550,00
	*isporuka, polaganje i vezivanje uzemljenja radne nule na KPK	kom	1	7.500,00	7.500,00
	*ispitivanje instalacija i merenje otpora uzemljenja	kom	1	5.500,00	5.500,00
<b>2.</b>	Isporučka i montaža ormana obračunskog mernog mesta tipa POMM PI-1/c za poluindirektno merenje na betonsko postoljke tipa SABP 600. U orman se ugrađuje trofazna multifunkcionalna merna grupa u poluindirektnom spoju sa GPRS/GSM modulom i strujni merni transformatori SMT prenosnog odnosa 100/5A (za odobrenu snagu od 69kW)				
	*isporuka i ugradnja šemiranog POMM-4 za poluindirektno merenje opremljenog po šemi PI-1c na betonsko postolje	kom	1	60.000,00	60.000,00



*isporuka i ugradnja u orman mernog mesta trofaznog trosistemskog multifunkcionalnog brojila merne grupe u poluindirktom spoju sa GPRS/gsm modulom		kom	1	55.640,00	55.640,00
*isporuka i ugradnja strujnog mernog transformatora 0,4kV, prenosnog odnosa od 100/5 A/A, induktivni, prolazni, kl 0,5, 5VA, FS=5		kom	3	8.000,00	24.000,00
*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00 4x70 mm2 i vezivanje u TS, KPK, OMM ili RO		m	1	3.500,00	3.500,00
*suvo otvaranje kabla (Al ili Cu) preseka do 4x150 mm2 i vezivanje u TS, KPK, OMM ili RO		kom	2	4.300,00	8.600,00
3.	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg armirano-betonskog postolja tipa SABP 600 sa kablovskom priključnom kutijom KPK EV-1P (KPK-2 za GSX uređaj) sa ulošcima osigurača 3x32A, na lokaciji pored nove KPK-1:				
	*isporuka i ugradnja armirano-betonskog postolja SABP-600 sa odgovarajućim poliesterskim poklopcima	kom	1	17.000,00	17.000,00
	*isporuka i ugradnja slobodnostojećeg KPK EV 1P (1 slog od 3 osigurača) na betonski temelj	kom	1	18.500,00	18.500,00
	*isporuka i ugradnja nožastog osigurača NV1 od 50A u KPK-2 za GSX uređaj	kom	3	850,00	2.550,00
4.	Izrada kablovskog preveza između KPK-1 i KPK-2 za GSX uređaj sa kablom tipa PP00-A 4x50mm2				
	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00/A 4x50 mm2 položen u postojeću PVC cev, kablovcu, pocinkovane cevi, kablovske kanale i slično	m	6	480,00	2.880,00
	*suvo otvaranje kabla (Al ili Cu) preseka do 4x50 mm2 i uvezivanje u TS, KPK, OMM ili RO	kom	2	2.000,00	4.000,00
	*ugradnja oznake za kablovsku završnicu	kom	2	300,00	600,00
5.	Isporuka i montaža ormana obračunskog mernog mesta tipa POMM-2X na novo betonsko postolje SABP600 sa KPK-2, opremljen sa trofaznim direktnim brojiлом i automatskim osiguračima 3x25A:				
	*isporuka i ugradnja slobodnostojećeg POMM-2X na postojećem betonskom postolju	kom	1	35.000,00	35.000,00
	*isporuka i ugradnja u pojedinačni orman mernog mesta trofaznog multifunkcionalnog brojila aktivne energije za direktni priključak	kom	1	15.000,00	15.000,00
	*isporuka i ugradnja automatskog osigurača 230V, 32A, tipa "C"	kom	3	680,00	2.040,00





6.	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00-A 4x25mm2 položen u postojeću PVC cev, kablovicu, pocinkovane cevi, kablovske kanale i slično (veza između KPK i POMM)	m	1	340,00	340,00
	*suvo otvaranje kabla (Al ili Cu) preseka do 4x50mm2 i vezivanje u TS, KPK, OMM ili RO	kom	2	2.000,00	4.000,00
Izgradnja 0,4kV kablovskog voda sa kabelom tipa PP00-A 4x150mm2 od postolja izvodnih osigurača u NN bloku postojeće MBTS-28 Bajmok (sa ulošcima osigurača 3x160A) do podnožja osigurača u novoj KPK:					
	*mašinsko podbušivanje "krticom" ispod puta za izradu kablovskih prelaza, sa pripremom mesta za postavljanje "krtice" za fi 110mm	m	55	3.000,00	165.000,00
	*nabavka, isporuka, transport i ugradnja PVC cevi tipa "juvidur" ili druge fi 110mm	m	55	600,00	33.000,00
	*mašinski iskop zemlje svih kategorija, za kablovske rovove	m3	120	1.000,00	120.000,00
	*ručno nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima do 30cm debljine (rovovi, oko temelja itd), kategorije zemlje I-IV	m3	120	350,00	42.000,00
	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00/A 4x150 mm2 položen u TS	m	5	1.540,00	7.700,00
	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00/A 4x150 mm2 položen u rov bez opeke i peska	m	365	1.540,00	562.100,00
	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00/A 4x150 mm2 položen u PVC cev	m	55	1.540,00	84.700,00
	*isporuka i polaganje kabla 1kV PP00/A 4x150 mm2 položen u KPK	m	2	1.540,00	3.080,00
	*polaganje upozoravajuće trake iznad energetskih kablova	m	365	12,00	4.380,00
	*suvo otvaranje kabla (Al ili Cu) preseka do 4x150mm2 i vezivanje u TS, KPK, OMM ili RO	kom	2	4.300,00	8.600,00
	*nabavka, isporuka i transport i montaža duž trase rova privremene ograde na metalnim ili drvenim stubićima i demontaža po završetku radova-plastična	m	365	100,00	36.500,00
	*kabel oznaka za travnjak	kom	10	1.500,00	15.000,00
	*isporuka i ugradnja nožastog osigurača NV1 od 160	kom	3	850,00	2.550,00
	*ugradnja oznake za kablovsku završnicu	kom	2	300,00	600,00
	*pripremno-završni radovi za kablovske vodove do 500m	kom	1	15.000,00	15.000,00
	<b>SVEGA A:</b>				<b>1.404.910,00</b>





## B. PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I STRUČNI NADZOR

1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kablovskog voda:				
	*izrada idejnog rešenja i idejnog projekta za izgradnju kablovskog voda 10(20) ili 1kV- do 500m trase	kom	1	90.000,00	90.000,00
2.	Geodetski radovi:				
	*detaljno snimanje terena duž planirane trase podzemnog voda, nadzemnog voda i izrada integrisanog katastarsko topografskog plana ( u analognom i digitalnom obliku) overenog elektronskim potpisom uskih pojaseva (pojas širine 8m) za potrebe projektovanja podzemnih i nadzemnih instalacija i objekata za površine do 20 ari (uski pojas dužine 250m)	kom	1	9.800,00	9.800,00
	*detaljno snimanje terena duž planirane trase podzemnog voda, nadzemnog voda i izrada integrisanog katastarsko topografskog plana ( u analognom i digitalnom obliku) overenog elektronskim potpisom uskih pojaseva (pojas širine 8m) za potrebe projektovanja podzemnih i nadzemnih instalacija i objekata za površine preko 20 ari (uski pojas dužine 250 m) za svaki sledeći ar	ar	14	800,00	11.200,00
	*obeležavanje trase elektroenergetskih vodova (,4, 10 i 20kV) sa izradom protokola dužine do 100 m	kom	1	5.000,00	5.000,00
	*obeležavanje trase elektroenergetskih vodova (0,4, 10 i 20kV) sa izradom protokola, dužine preko 100m	m	320	50,00	16.000,00
	*snimanje elektroenergetskih vodova (0,4, 10 i 20 kV) dužine do 50 m	kom	1	7.000,00	7.000,00
	*snimanje elektroenergetskih vodova (0,4, 10 i 20kV) dužine preko 50 m	m	370	80,00	29.600,00
3.	Interni tehnički pregled, obezbeđenje potrebnog beznaponskog stanja i rad stručnog nadzora:				
	*interni tehnički pregled 0,4kV kablovskog voda	kom	1	0,00	0,00
	*obezbeđenje potrebnog beznaponskog stanja (manipulacija rasklopnom opremom na 0,4kV naponskom nivou	kom	2	6.862,00	13.724,00
	*stručni nadzor nad izgradnjom 0,4kV kablovskog voda za investicije preko (1.000.000,00 do 2.000.000,00 rsd).	KOM	1	20.731,00	20.731,00



4.	Ostali troškovi na pribavljanju potrebne dokumentacije i stvaranje drugih uslova za izgradnju priključka (u predmeru je iskazana procenjena vrednost, konačan iznos prema stvarnim troškovima uvećanim za 6% manipulativnih troškova)	kom	1	150,000.00	150,000.00
		<b>SVEGA B</b>			<b>353,055.00</b>
	<b>UKUPNI TROŠKOVI IZGRADNJE PRIKLJUČKA:</b>				
A.	0,4kV kablovski vod i merno mesto				1,404,910.00
B.	Projektno-tehnička dokumentacija				353,055.00
	<b>PORESKA OSNOVICA:</b>				<b>1,757,965.00</b>
	<b>PDV:</b>				
	<b>UKUPAN IZNOS:</b>				<b>1,757,965.00</b>

Napomena: PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA  
(Izvođač radova)



NADZORNI ORGAN  
(Investitor)




datum overe:





[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]