



JOINT STOCK COMPANY FOR PUBLIC
RAILWAY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
"INFRASTRUCTURE OF SERBIAN RAILWAYS",
BELGRADE
GENERAL MANAGER'S OFFICE

11000 BELGRADE, 6 Nemanjina St, Reg.No: 21127094, TIN: 109108420, Current account: 205-222959-26
Телефон: (011) 3610-610, ЖАТ: 353, E-mail: slobodanka.katanic@srbrail.rs

Number: 10/2024-359

Date: 21.06.2024

„HEAD OFFICE of CRIC - CCCC
JOINT VENTURE“

Рајка Митића 8, Београд 11040

„Project biro Utiber“ d.o.o.
Темеринска 76, 21000 Нови Сад

Предмет: Извештај о интерном пријему вестибила крила „Б“ станичне зграде Нови Сад

Subject: Report on the internal reception of the lobby of wing "B" of the Novi Sad station building

Поштовани,

Dear Sirs,

Дана 14.06.2024. године, Комисија је извршила интерни преглед вестибила крила "Б" станичне зграде у Новом Саду, уз присуство Стручног надзора и Извођача. Циљ прегледа био је да се утврде евентуални недостаци и да се дефинишу рокови за њихово отклањање од стране Извођача радова.

On June 14, 2024. year, the Commission performed an internal inspection of the vestibule of wing "B" of the station building in Novi Sad, with the presence of expert supervision and the Contractor. The aim of the review was to determine possible deficiencies and to define deadlines for their removal by the Contractor.

Наведени недостаци су класификовани као мање природе и утврђени су рокови за њихово отклањање који је 7 дана од дана сачињавања записника.

The mentioned defects are classified as minor in nature and the deadlines for their removal are set, which is 7 days from the date of the report.

Након пријема, путницима би било омогућено коришћење вестибила крила "Б" у складу са плановима за даље реновирање простора испред крила "А" станичне зграде.

After reception, passengers would be able to use the lobby of wing "B" in accordance with the plans for further renovation of the area in front of wing "A" of the station building.

Поред тога, потребно је да се Инвеститору достави потврда Стручног надзора да су радови завршени и изведени у складу са техничком документацијом (ПГД / ПЗИ) и да су исти примљени од стране Стручног надзора по свим врстама радова.

In addition, it is necessary to provide the Investor with a confirmation from the Expert Supervision that the works have been completed and performed in accordance with the technical documentation (PGD / PZI) and that they have been received by the Expert Supervision for all types of works.

In conclusion, the Commission successfully

Закључно, Комисија је успешно обавила свој задатак и извршила преглед вестибила крила "Б" навела све недостатке које је потребно отклонити да би се отпочели даљи кораци ка почетку радова на партерном уређењу испред крила "А" станичне зграде у Новом Саду.

С поштовањем,

МЕНАѢЕР ЗА РАЗВОЈ И
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Slobodanka Katanic

Слободанка Катанић, дипл.инж.саоб.

completed its task and performed an inspection of the lobby of the "B" wing and listed all the deficiencies that needed to be eliminated in order to start further steps towards the beginning of the ground floor decoration in front of the "A" wing of the station building in Novi Sad.

Sincerely,

MENAGER FOR DEVELOPMENT
AND INVESTMENTS

Slobodanka Katanic

Slobodanka Katanic, M.Sc.Eng.

Записник Комисије за интерни преглед – крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад

Задатак комисије је да на основу сагласности Стручног надзора број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 од 12.06.2024. године изврши интерни преглед вестибила крила „Б“ станичне зграде Нови Сад и састави извештај о недостацима (прегледа и класификује недостатке на објекту и дефинише рокове за отклањање недостатака које Извођач треба да отклони).

Након прегледа крила „Б“ станичне зграде констатовано је следеће:

- I. Да је за интерни пријем вестибила потребна потврда Стручног надзора да су радови завршени и изведени у складу са техничком документацијом (ПГД/ПЗИ) и да су исти примењени од стране Стручног надзора по свим врстама радова.
- II. Недостатци на објекту су следећи:
 1. B01
 - a. Штеловање врата и пуштање у функцију,
 - b. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Пиктограми.
 2. B0D
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Улазна спољашња и унутрашња врата немају напајање,
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Лајсна за унутрашња врата.
 3. B02
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Фуговање и чишћење
 - c. Штеловање врата и пуштање у функцију
 - d. Пиктограми на вратима.
 4. B03 - вестебил
 - a. Проба климатизације је заказана у понедељак,
 - b. Лифт ће бити пуштен у току дана,
 - c. Монтажа „L“ профила на десни стуб лифта,
 - d. Рукохват око окна лифта је потребно фиксирати,
 - e. Грађевински радови иза лифта (малтерисање, кречење и гипсане плоче)
 - f. Кречење дела испод степеништа,
 - g. Попуњавање рупа на мермеру иза степеништа и фуговање,
 - h. Уклањање мрежног кабла са спољашње стране благајне
 - i. Чишћење,
 - j. Информациони панел није повезан,
 - k. Попуњавање рупа на плафону код светла изнад благајне,
 - l. Тактилне траке,

- m. Поставити таблу за слабовиде,
 - n. Испод степеншта потребно је затворити куцују за ТТ инсталције.
 - o. Очистити стубове пасареле.
5. БЛ1
- a. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - b. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - c. Фуговање,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
6. БЛ2
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
7. БЛ3
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
 - e. Једна лампа није у функцији
 - f. На симс поставити мермерне плоче по избору Надзора.
8. БЛ4
- a. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - b. Чишћење,
 - c. Осветљење није у функцији,
 - d. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - e. Фале решетке за вентилацију,
 - f. Гипсане плоче на плфону потребно је исправити.
9. БЛ5
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Једна лампа није у функцији,
 - d. Попунити рупе уза стуба на симсу.
10. Б011
- a. Попунити рупе у зидовима,
 - b. Поставити лајсну „L“ профила на унутрашњој страни прозора.
11. Б09 унутрашњи ходник
- a. Стара табла за напајање ће бити искључена и напајање ће бити пребачено на нове инсталције.
12. Б012 путничка благајна
- a. Поставити одбојнике за врата,
 - b. У ТК просторији Б024 недостаје:

1. Switch типа 3 24x10/100/1000 base. – T Ethernet.
 2. Озвучење: 2 оптичка кабла са 8 влакана OM3 и patch панелу за Србија воз који су у рек. ормару.
- с. Због издавања карата на путничким благајнама потребна је рачунарска мрежа буде успостављена између ТК просторија, преко оптичких каблова који су постављени али нису повезани. Мрежни switch уређаји за Србија воз у тим ТК просторијама требају бити повезани тим оптичким кабловима и подешени за рад.
- д. У ТК просторијама Б024, Ц022, Д1.37а, потребно је очистити од прашине, тестирати и пустити у рад клима уређаје и улазна врата да буду у функцији. Ово је потребно да уређаји у ТК просторијама исправно функционишу.
13. Б014
- а. Решетка за вентилацију,
 - б. Маска климе фали,
 - с. Дорадити зид око показивача температуре,
 - д. Одбојник за врата.
14. Тоалет иза благајне
- а. Женски тоалет је пљав и пун грађевинског материјала.
15. Б012
- а. На плафон потребно је вратити плоче.
16. Галерија Б11
- а. Затворити рупе иза стубова на симсу,
 - б. Поставити лајсне „L“ профила између прозора и симса,
 - с. На последњем стубу потребно је каблове поставити у каналице,
 - д. Очистити и фуговати мермерни зид.
17. Б13
- а. Стакло на огради је разбијено,
 - б. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - с. Чишћење мермера,
 - д. Поставити лајсну на огради,
 - е. На стубовима лифта поставити лајсне „L“ профила
18. Б12
- а. Штеловање спољашњих и унутрашњих врата и пуштање у функцију,
 - б. Постављање пикотограма,
 - с. Залепити отпалу каналицу,
 - д. Исећи шрафове на поду и пунити рупе,
 - е. Потребно је поставити каналицу за кабал.
19. Б16
- а. Вратити плоче на плафон,
 - б. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - с. Поставити мермерну плочу на врху стуба.
20. Б15
- а. Потребно је поставити каналицу за кабал.

21. 614

- a. Вратити плоче на плафон,
- b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
- c. Инсталирати утичницу на зиду,
- d. Прозор није у функцији.

22. Партер испед крила „Б“

- a. Чишћење и одшење шута испред клила „Б“

Рок за отклањање 7 дана од дана сачињавања записника.

Закључак комисије за интерни пријем крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад је да су уловне примдбе под тачком „I“ и редним бојевима 4 и 12.

Чланови комисије:

1. Лука Божић



2. Александар Крстић



3. Веселим Симовић



4. Зоран Шћепановић



5. Жарко Симовић



6. Предраг Предојевић



У Новом Саду
Дана 14.06.2024. године

Anita Dimoski

From: Stefanovic Snezana <stefanovic.snezana@srbrail.rs>
Sent: Friday, June 21, 2024 12:00
To: 'JV CRIC-CCCC'; sektor3@utiber.rs; anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Cc: kabinet.infra@srbrail.rs; milan.novovic@srbrail.rs; 'Slobodanka Katanić'; milan.petrovic@srbrail.rs; investicije.izs@srbrail.rs; ljiljana.mihajlovic1@srbrail.rs; 'Stojka Vojinovic'; 'Goran Radosavljevic'; 'aleksandar.milutinovic'; luka.joksimovic@srbrail.rs; luka.bozic@srbrail.rs
Subject: NSSB - 20240621- 10-2024-359-Izveštaj o internom prijemu vestibila krila "B" st zgrade NoviSad
Attachments: 20240621 - 10-2024-359 -Izveštaj o internom prijemu vestibila krila B st zgrade Novi Sad.pdf

Поштовани,

У име гђе Слoбoдaнкe Кaтaнић, мeнaџeрa зa рaзвoј и инвeстицијe, у прилогу достављамо допис број 10/2024-359 од 21.06.2024. годинe.

Молимо вас да потврдите пријем дописа.

Срдачан поздрав,

Dear all,

On behalf of Mrs. Slobodanka Katanić, Manager for Development and Investments, please find attached the Letter No 10/2024-359 dated Jun 21 2024.

Please confirm that you have received the letter.

Best Regards,



Снежана Стефановић
Кабинет менаџера за развој и инвестиције
Немањина 6, 11000 Београд
моб: +381 64 845 4716
тел: +381 11 361 0610
жат: 353
mail: stefanovic.snezana@srbrail.rs

