

Odluka Inženjera u vezi sa dodatnim radovima po Instrukcijama Finansijera/Investitora koji će biti predmet Aneksa 4 Komercijalnog ugovora za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

I – Naknadni radovi po instrukcijama Finansijera / Investitora

U proteklom periodu Finansijer/Investitor su izdavali Instrukcije za dodatnim radovima u skladu sa Članom 5 Komercijalnog Ugovora.

Takođe, po nalogu Finansijera/Investitora ova Odluka uključuje i troškove za radove i usluge čija je realizacija započeta kroz Komercijalni ugovor deonice Beograd Centar – Stara Pazova, a za koje treba obezbediti preostala sredstva u Aneksu 4 Komercijalnog ugovora deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija). Podatke o referentnim Instrukcijama kao i preostale iznose u vezi sa ovim radovima i uslugama dostavili su Finansijer/Investitor.

Pregled radova i usluga koji su predmet ove Odluke prikazan je u narednoj Tabeli:

| R. br. | Br. Instrukcije | Datum Instrukcije | Predmet Instrukcije | Napomena | Iznos koji će biti uključen u Aneks 4 [USD] |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--|---|--|
| 1. | 401-00-00292/2023-04-47 | 8.6.2023. | Izmeštanje državnog puta IIB reda br.300 u zoni podvožnjaka u km. 174+515 – kružni tok i krak prema Lošinjskoj ulici | Ugovor II i Aneks 1 Ugovora II sa Vojput DOO Subotica | 1.062.675,84 |
| 2. | 401-00-01138/2022-04-35 | 7.12.2022. | Arheološki radovi na teritoriji Prokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture | Na osnovu dokaznica i odobrenja Nadzora NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2075 | 3.175.468,93 |
| 3. | 401-00-01024/2023-04-44 | 16.12.2023. | Radovi na rekonstrukciji ambulante u Subotici uključujući nameštaj i medicinsku opremu | Ugovor sa Yumol DOO Subotica uvećano za 35.000 +5% USD za nameštaj i medicinsku opremu | 191.901,02 |
| 4. | 401-00-01024/2023-04-44 | 16.12.2023. | Radovi na rekonstrukciji stanice policije/carine u Subotici | Ugovor sa Yumol DOO Subotica | 76.314,09 |
| 5. | 401-00-01024/2023-04-57 | 19.2.2024 | Sanacija instalacija IŽS-a i EPS-a koje nisu bile prikazane u katastru vodova | Ponuda firme Electro Group br. 24-PF001000008 od 12.2.2024. | 61.006,80 |
| 6. | 401-00-01024/2023-04-37 | 15.6.2023. | Pumpe za pothodnik u Altini, Zemun polju i Kamendinu, nadstrešnica za lift u Batajnici, održavanje pružnog pojasa na teritorije opštine Zemun. | Potvrđeno Odlukom Inženjera sa Deonice Beograd Centar – Stara Pazova HSL10R-IZS23-12-02 | 170.951,14 |
| 7. | 401-00-01024/2023-04-37 | 15.6.2023. | Iskop kanala duž saobraćajnice u km. 13+288 u Kamendinu | Potvrđeno Odlukom Inženjera sa Deonice Beograd | 136.755,52 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|--|--|--------------|
| | | | | Centar – Stara Pazova HSL1OR-IZS23-12-02 | |
| 8. | 401-00-01024/2023-04-26 | 30.10.2023. | Sanacija dela Kosovske ulice nasipanjem drobljenim kamenim agregatom | Ponuda Karin Komerc TR-835-2023-1 od 24.10.2023 | 31.910,81 |
| 9. | 401-00-01024/2023-04-28 | 30.10.2023. | Angažovanje tela za uslugu nezavisne ocene primene ZBM – AsBo | Predviđeno 30% od vrednosti Ugovora sa AsBo | 222.405,75 |
| 10. | 401-00-01024/2023-04-28 | 30.10.2023. | Angažovanje imenovanog tela za verifikaciju podsistema u skladu sa nacionalnim teh. Propisima – DeBo | Predviđeno 30% od vrednosti Ugovora sa DeBo | 354.375,00 |
| 11. | 401-00-01024/2023-04-28 | 30.10.2023. | Testiranje strukturnih podsistema i TSI sertifikacija pruge Subotica – Horgoš | Predviđeno 30% od vrednosti od ugovora AGS TEH | 427.108,50 |
| 12. | 401-00-01024/2023-04-28 | 30.10.2023. | Angažovanje Komisije za tehnički pregled objekata | Predviđeno 30% od vrednosti ugovora sa Trioprojekt | 144.900,00 |
| 13. | 401-00-01241/2021-04-46 | 16.5.2022. | Takse u vezi sa izmeštanjem gasovoda u vlasništvu JKP Suboticagas u Subotici | Na osnovu računa br. USD0602/23-001 od Graditelj NS DOO | 29.842,50 |
| 14. | 401-00-01024/2023-04-28 | 30.10.2023. | Dinamičko testiranje pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija) | Predviđeno 20% od vrednosti Ugovora sa DBST | 630.420,00 |
| 15. | 401-00-0124/2021-04-52 i 401-00-01021/2022-04-20 | 20.6.2022. | Instalacija opreme i implementacija TVEMA softvera na SEVER 1435 inspekcioni kolima za održavanje brze pruge | Preostali iznos sredstava koji nije bio predviđen Aneksom 7 Komercijalnog ugovora sa deonice Beograd Centar – Stara Pazova | 823.850,00 |
| 16. | 401-00-0124/2021-04-52 i 401-00-01021/2022-04-20 | 20.6.2022. | Ugradnja HOT-BOX sistema – merne stanice (MS) i dinamičke vage (DV) za funkcionalnu zaštitu izgrađene linije za velike brzine | Preostali iznos sredstava koji nije bio predviđen Aneksom 7 Komercijalnog ugovora sa deonice Beograd Centar – Stara Pazova | 1.326.579,97 |
| 17. | 401-00-01021/2022-04-20 | 17.10.2022. | Izrada projektno – tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PGD, PZI i PIO) za putničku prugu od Zemunsko polje – Aerodrom Nikola Tesla – Nacionalni stadion, L ~ 16,5 km | Preostali iznos sredstava za PGD koji nije bio predviđen Aneksom 7 Komercijalnog ugovora sa deonice | 289.086,70 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|--|--|----------------------|
| | | | | Beograd Centar – Stara Pazova | |
| 18. | 401-00- 01024/202 3-04-45 | 21.12.2023. | Rekonstrukcija elektroinstalacija mernih kola SEVER 1435 Infrastrukture Železnice Srbije u cilju instalacije Balise Life Check sistema. | Ugovor sa firmom AGS TEH | 15.645,00 |
| 19. | 401-00- 01024/202 3-04-62 | 1.3.2024. | Uklanjanje otpada na lokaciji Subotica teretna 176+500 | Ponuda Extra Auto Transport, Modekolo i BCF Lafarge | 1.000.000,00 |
| UKUPNO | | | | | 10.171.197,57 |

II – Izmene Tabele Cene usled tehničkih grešaka

1. Dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0195 od 14. novembra 2023. Izvođač se obratio Finansijeru/Investitoru radi pojašnjenja tehničkih grešaka uočenih u Tabeli cena na poziciji 3.G.1.1. Investitor je svojim dopisom 10/2023-870 od 11.12.2023. potvrdio da je u pitanju greška u Tabeli cena na poziciji 3.G.1.1, da je ukupna cena pozicije korektna, te je greška nastala u delu jedinične cene i naložio je da se ova ispravka sprovede u prvom narednom Aneksu Komercijalnog ugovora. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu Tabele cena tako da pozicija 3.G.1.1. glasi:

3. Radovi na gornjem stroju

| Br. | Stavka | Opis | Jedinca | Broj jedinica | Jedinična cena (USD) | Ukupna cena (USD) | Broj knjige |
|-----|---|------|--|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| G | Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04) | | | | | | |
| 1 | Nabavka | | | | | | |
| 1-1 | Tip šine 60E1 | | Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice | 2 | 239.390 | 478.780 | 2/2-2.4 |

2. Na određenim pozicijama primećeno je neslaganje između engleske i srpske verzije tabela cena tako da su uočene greške u nazivima stavki na engleskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu engleske verzije Tabele cena tako da naziv pozicija glase:

9. Power Supply

| No. | Item |
|-----|--|
| D | Lighting installation in station |
| 19 | Lighting installation in Subotica |
| 20 | Supply of materials and equipment for Subotica |

3. Na određenim pozicijama primećeno je neslaganje između engleske i srpske verzije tabela cena tako da su uočene greške u nazivima i opisima stavki na srpskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvršiti promenu srpske verzije Tabele cena tako da nazivi i opisi pozicija glase:

7. Kontaktna mreža

| Br. | Stavka | Opis |
|-----|--|--|
| U | Stabilna postrojenja elektrovuče – KM: Naumovićevo | |
| U-3 | Elektro radovi | |
| 11 | Nosač opreme - nabavka | Nabavka materijala |
| 12 | Nosač opreme - radovi | Ugradnja nosača opreme na portalima. |
| 13 | Vozni vod KM – nabavka | Nabavka kontaktnog voda Ri100, nosećeg užeta BzII 65, vešaljki, sekcioni izolatora i veznog užeta |
| 14 | Vozni vod KM - radovi | Ugradnja kontaktnog voda Ri100, nosećeg užeta BzII 65, vešaljki, sekcioni izolatora i veznog užeta |
| 15 | Sekcioni izolator – nabavka | Nabavka materijala |
| 16 | Sekcioni izolator - radovi | Ugradnja sekcionog izolatora |

Shodno stavu 4, Člana 9 Komercijalnog ugovora:

„Pre davanja bilo kakvog naloga koji utiče na promenu roka, vrednosti ili obima radova, Nadzor je u obavezi da ishoduje pisano odobrenje Finansijera i Investitora“.