

**ПРИЛОГ 2**  
**ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ**

- 1) Реконструкција и модернизација технолошког комплекса НИС има за циљ да се постигне производња моторног горива према стандардима Euro-5 .
- 2) Према постојећем основном пројекту ПРМ ће вероватно захтевати инвестиције према доле наведеној динамици (у еврима):

	Постројење МХЦ&ДХТ	Пројекти заштите жив.сред.	Укупно
2009.	47,000,000.00	10,600,000.00	57,600,000.00
2010.	118,800,000.00	38,000,000.00	156,800,000.00
2011.	249,000,000.00	7,200,000.00	256,200,000.00
2012.	72,200,000.00	4,200,000.00	76,400,000.00
<b>Укупно</b>	<b>487,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>547,000,000.00</b>

- 3) За потребе израде Програма реконструкције и модернизације Технолошког комплекса НИС, узимајући у обзир НИС Стратешки план инвестиција у рафинеријски сектор који је дала Влада Србије, као и на основу њега, стране су се сагласиле да ће уложити све своје напоре да би НИС успео у спровођењу следећих активности са циљем изградње постројења за благи хидрокрекинг и хидропречишћавање :

**Година 2009. обухвата следеће активности (12 месеци):**

- Тендер за набавку позиција са дугачким роком испоруке (реактори, ХП сепаратор) ће спровести стране заједнички
- Детаљни пројекат - трајање 5 месеци
- Набавка позиција са дугачким роком испоруке (реактори, ХП сепаратор) у првом месецу по објављивању резултата тендера
- За време извођења фазе детаљног пројектовања (током 2009.-2010.г) наручити сву основну опрему (грејаче, цевни топлотни измењивач, компресоре и погоне, хладњаке, торањ, као и интерналије, судове, пумпе)

- 11. месец, почетак активности грађевинских радова за WP3 (ван локације)

**2010. година обухвата следеће активности (12 месеци):**

- Детаљни пројекат - трајање 12 месеци
- У 7-ом месецу 2010. године почетак грађевинских радова за WP1 (Хидрокрекинг комплекс)
- Испорука опреме

**2011. година обухвата следеће активности (12 месеци):**

- Детаљни пројекат - трајање 2 месеца
- Испорука опреме
- Фаза пре пуштања у рад и пуштања у рад
- Машински завршетак

**2012. година обухвата следеће активности (6 месеци):**

- Активности стављања у погон, стављање постројења у погон и пробни рад постројења

Наведена динамика реализације ПРМ садржи

- 4) Динамику финансирања по тренутној процени Купца.
- 5) Динамика треба да одражава стварну динамику процеса прикупљања понуда, стварне уговорене услове и стварну испоруку материјала, опреме и услуга по уговорима за потребе реализације ПРМ.
- 6) Стране могу споразумно допунити и изменити услове овог Програма реконструкције и модернизације.